

GOBIERNO MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA 2021-2024 "LA TIERRA QUE SOÑAMOS



CAPAL DE LUP

Oficio No.: DOP/CUY-011/2023

ASUNTO: Solicitud de Validación de CUARTO Informe Trimestral SRFT 2022.

Cuyoaco, Pue., a 23 de ENERO de 2023.

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los *folios de las obras* de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores,** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4TO. Informe Trimestral del Ejercicio 2022.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Gobierno
de Puebla
Evaluación Seguimiento y
Evaluación

2 3 ENE 2023

RECIBIDO

o. CHANGE/CORSGESTIÓN

C. IVAN CONRADO CAMACHO ROMERO

Presidente Municipal Constitucional de Cuyoaco, Puebla.

Avenida Progreso #7, Colonia Centro, Cuyoaco, Puebla. C.P. 73980

Email: cuyoaco2021.2024.gob@gmail.com

MUNICIPIO	E CUYOACO, PU	IEBLA			EJERCICIO DE	L GASTO, EJERCI	CIO 2022				CUARTO TRIM	IESTRE 2	2022										
Entidad	Municipio	Tipo d Registro	e Ciclo Recurso	de Tipo d Recurso	le Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia - Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reinte	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATU S	Observaciones (Captura)
Puebla	Cuyoaco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales pa Y Entidades Federativas Municipios	ra 33 y	FAIS Municipal de la Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	y s 1004	Sin Especificar	Sin Especificar	191475.74	0		Total del Program Presupuestario	¹⁸ 21701508	21892983.74	21892983.74	21892983.74	21892983.74	21892983.74	21892983.74		[(*) Dependencia Ejecutora", "Municipio de Cuyoaco", "Observación", "LOS INTERESES SE APLICAN ENP ARTIDA 612 Y 622"]]
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales pa Y Entidades Federativas Municipios	73 33 y	FAIS Municipal de la Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	y s 1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio d Cuyoaco	e		1 - Gasto corrient	441 - Ayuda sociales personas	a 2370750	1620195.2	1620195.2	1620195.2	1620195.2	1620195.2	1620195.2	Validado	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (PRIMERA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CLYYOACO, PUEBLA
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales pai Entidades Federativas Municipios	33 Y	FAIS Municipal de la Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	y s 1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio d Cuyoaco	e		2 - Gasto d Inversión	614 - División d terrenos construcción d obras d urbanización	le y le 15312240.88 e	8617707.54	8617707.54	8617707.54	8617707.54	8617707.54	8617707.54	Validado	OBRA DE CONST OBRAS DE UBBANIZACION: PAVIMENTO, ADOQUINAMIENTO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO,
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales pai Y Entidades Federativas Municipios	33 y	FAIS Municipal de la Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio d Cuyoaco	e	and the same of th	1 - Gasto corriento	622 - Edificació no habitacional	n o	4582576.44	4582576.44	4582576.44	4582576.44	4582576.44	4582576.44	Validado	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PRIMERA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 378214
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales pai Y Federativas Municipios	33 y	FAIS Municipal de la Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	y s 1004	F/ LUNIOPAU	de	cret ar Biene	SIZE	Inversion	612 - Edificació no habitacional	ⁿ 1105376.12	2645190.63	2645190.63	2645190.63	2645190.63	2645190.63	2645190.63	Validado	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Entidades Federativas Municiplos	33 y	FAIS Municipal de la Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	1004	F. MUNICIPAL	Municipio d	blerno de	Puer	2 - G sto d	613 - Construcció de obras para d abastecimiento d agua, petrólec gas, electricidad telecomunicacion s	e e o, 1500783	4427313.93	4427313.93	4427313.93	4427313.93	4427313.93	4427313.93	Validado	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES LOCAUDADES , REMBULTÁCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Y Entidades Federativas Municiplos	33 y	FAIS Municipal de la Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio d Cuyoaco	2		2 - Gasto di Inversión	615 - Construcció de vías d comunicación	n e 1412358	0	0	0	0	0	o	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Сиувасо	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales pai Y Entidades Federativas Municipios	7a 33 y	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	32759.09	0		Total del Program Presupuestario	³ 12819193	12851952.09	12851952.09	12851952.09	12851952.09	12851952.09	12851952.09		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Cuyoaco", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICAN EN PARTIDA 311")]
Puebla	Сиуоасо	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Entidades Federativas Municipios	73 33 Y	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio di Cuyoaco	2		1 - Gasto corriente	853 - Otro convenios	634769.5	o	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA

MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	EJERCICIO DEL GASTO, EJERCICIO 2022	CUARTO TRIMESTRE 2022
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

MUNICIPIOL	DE CUYOACO, PL	EBLA			EJEKCICIO DEI	GASTO, EJERCI	UO 2022		-		CUARTO TRIM												
Entidad	Municipio	Tipo d Registro	e Ciclo Recurso	de Tipo de Recurso	le Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia - Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reinte gro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATU S	Observaciones (Captura)
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Y Entidades Federativas Municipios	a 33 Y	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio d Cuyoaco	e		2 - Gasto di Inversión	e 612 - Edificació no habitacional	n 3085648.37	c	0	0	o	o	ō	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Сиуоасо	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Entidades Y Federativas Municiplos	a 33 y	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio d Cuyoaco	e		1 - Gasto corriente	392 - Impuestos derechos	^y 174000	C	o	0	o	С	o	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Y Entidades Federativas Municiplos	a 33 y	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio d Cuyoaco	e		1 - Gasto corriente	311 - Energi eléctrica	ia 1326246	2020070.82	2020070.82	2020070.82	2020070.82	2020070.82	2020070.82	Validado	PAGO A CFE POR EL SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE CUYOACO, PUI 2022
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Y Entidades Federativas Municipios	a 33 y	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio d Cuyoaco	e		1 - Gasto corriente	561 - Maquinaria equipo agropecuario	550000	o	o	D	o	o	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
² uebia	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Entidades Federativas Municipios	а 33 У	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio di Culture		e non company	2 - Gasto de Inversión	613 · Construcció de obras para e abastecimiento d agua, petróles gas, electricidad telecomunicacion s	e o, O y	638810.58	638810.58	638810.58	638810.58	638810,58	638810.58	Validado	AMPLIACIÓN DE RED DE ENE ELÉCTRICA EN CALLE MORELO PRIVADA MORELOS, DE LA LOCAL DE GUADALUPE VICTORIA, MUNIO DE CUYOACO, PUEBLA
ouebla	Сиуоасо	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Entidades Federativas Municipios	33 Y	FORTAMUN	1005	FORTAMUM	(Mohicipio di Cispoaco	Secre de Bie	ne	Stat	113 - Sueldos bas al persona permanente	e il 384000	0	0	0	o	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales par Entidades Federativas Municipios	33 y	FORTAMUN	1005	FORMANION	Municipio de Cuyoaco	Goblerno	de	A6163 27 1 10 1	325 Arrendamiento d equipo d transporte	2496626	2658326	2658326	2658326	2658326	2658326	2658326	Validado	RENTA DE 2 CAMIONES VOLTEO I RECOLECCION DE BASURA MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA
ouebla	Сиуоасо	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33 y	FORTAMUN	1005	FORTAMEN	Municipio di Cuyoaco	ZA		Gastor de	541 - Vehículos Equipo Terrestre	1000000	o	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
uebla	Сиурасо	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones	33 Y	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco	2		1 - Gasto corriente	358 - Servicios d limpieza y maneji de desechos		483692.5	483692.5	483692.5	483692.5	483692.5	483692.5	Validado	PAGO POR LA DISPOSICIÓN FINA RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES CUYOACO, AL RELLENO SANITARIO LIBRES 2022
ouebla .	Сиуоасо	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33 9	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	y nacional		o	o	0	0	o	o	Validado	PARTIDA CANCELADA
ruebla	Сиуоасо	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33 V	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	231 - Producto alimenticios, agropecuarios forestales adquiridos com- materia prima	y 300000	o	o	o	0	0	o	Validado	PARTIDA CANCELADA
vebla	Cuyoaco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municiples	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcció	1098540.4	957609.24	957609.24	957609.24	957609.24	957609.24	957609.24	Vatidado	MANTENIMIENTO DE CAMIN RURALES, DEL MUNICIPIO CUYOACO, PUEBLA

MUNICIPIO	DE CUYOACO, PI	JEBLA			EJERCICIO DE	L GASTO, EJERCI	CIO 2022				CUARTO TRIN	NESTRE 2022											
Entidad	Municipio	Tipo Registro	de Ciclo Recurso	de Tipo Recurso	de Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia - Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reinte Tipo de 6	Gasto P	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATU S	Observaciones (Captura)
Puebla	Cuyoaco	Partida genéric	2022	FEDERALES (APORTACIONE SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales pai Entidades Federativas Municipios	33 y	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio Cuyoaco	de	2 - Ga Inversión	sto de co	14 - División de errenos y onstrucción de ibras de rbanización	834162.73	4243543.74	4243543.74	4243543.74	4243543.74	4243543.74	4243543.74	Validado	ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA
Puebla	Cuyoaco	Partida genéric	2022	FEDERALES (APORTACIONE SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones	ra 33 y	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio Cuyoaco	de	2 - Ga Inversión		22 - Edificación o habitacional	0	1849899.21	1849899.21	1849899.21	1849899.21	1849899.21	1849899.21	Validado	REHABILITACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA.REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CLYOACO, PUEBLA
Puebla	Сиуоасо	Partida genéric	2022	FEDERALES (APORTACIONE SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones	33 y	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio Cuyoaco	de	1 - Gasto c	orriente pe	52 - Fertilizantes, esticidas y otros groquímicos		0	o	0	0	0	o	Validado	PARTIDA CANCELADA



			ACO, PUEB				DESTINO DEL							1		CUARTO TRIME	STRE 2022			1				
			DETALLE PROP		DETALLE_PROVECTO	ESTALLE_PROPECTO	DETAILE_PROVECTO	DETALLS_PROVE	DETALLE_PR	DETALLE_PROVECTO	DETALLE, PRI	DETALLE PROVECTO	OSTALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECTO	AVARCE_PHANCERO	AYANCE_FINANCIERO	AVANCE FINANCIER O	DESIGNANCE_FINANCESO	AVANCE_PINANCIERO	AVANCE_FRIANCERD	AVANCES_RIDGES	NOTINE .	ESTATUS	FULDO
goo	TRUMENTE	s POLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOSAL_APROPADO	PUBNIES_PHANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROV	CLASHICACION	NUMERO_PF	METAS	TIPO_GEORE	* GEOREFERENCIAS	PECHA_INGGO	PECHA_YERMING	RECAUBADO	COMPROMISTIDO	DEVENBARO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_PRINCES	CARPETA_POTOS	ESTATUS	PLUIC
2022	4	PUE220 021866 9	Proyecto de inversión	1,407,385.36	(ff1: (dido_recurso:2022, ramo:33, modalidad prog_pres.4, tipo, recurso:FEDERAL 5 (APOETACIONE SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1407385.36, modificado:1407385.3	PRIMERA ETAPA, PARA E BACHILLERATO DIGITAL NO \$187, CON CLAV 21EBH1164P, DE L	AL A EL Proyecto c Inversión c Infraestructura A Social	de de Educación	357171	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados di construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0)	e 1	(geo1: (cve_municipio:44 (geo1: (cve_municipio:44 (geo1:) (direction:CALLE 16 Di SEPTIEMBRE PUEBLO TEMEXTLA 73983 TEMEXTLA, CUYOACC PUEBLA ENTRE CALLE 16 Di SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SI LOCALDIAD DE TEMEXTLA EN LI LOCALDIAD DE TEMEXTLA EN LI CALLE 16 D SEPTIEMBRE EN LI CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LI ENTRADA A LA LOCALIDAD ANTE: ME, Ion:97.660626 (ist:19.61011325))	03/10/22 A A A A	16/12/22	1,407,385.36	1,407,385.36	1,407,385.36	1,407,385.36	1,407,385.3	(ctto1: (tipppira:Obr numero_contrato:CON- CUY/R33-F522019/2022, contratista:CONSTRUCC ONES FAMPOTOTH, 5.2 5 DE	{meta1: {unidad_medid a:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}	2186639/proyec o_FIN, 2186639/proyec	Terminado	o Validado avances
2022	4	PUE220 021937 1	Proyecto 8 de inversión	2,676,759.32	rama Munidpa monto:179866.02, modificado:179866.02 ff2: (ddo_recurso:202 ramo:33, modalidad	REHABILITACION D PARQUE PUBLICO PRIMER. ETAPA, DE LA LOCALIDAI. DE SANTIAGE NOMACATLAN, MUNICIPIO E DE CUYOACO, PUEBLA	D Inversión o Infraestructura	de de Urbanizac ón	¹ 378214	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3367.4) meta_modificada:3367.4)		(geo1: (cve_municipio:44 localidad:30, direccion:CALLE 16 DI SEPTIEMBRE PUEBLO SANTIAGE XONACATAM, 73982 SANTIAGE XONACATAM, 73982 SANTIAGE XONACATAM, CUYOACO PUEBLE ENTRE CALLE JOSEPA ORTIZ DI DOMINGUEZ, AVENID, INSURGENTES LA OBRA SI ENCUENTRA UBICA EN UCALIDAD DE XONA, Ion: 97.60954022, lat:19.62323963)}	E D D A A O1/11/22 A E	31/12/22	2,676,759.32	2,676,759.32	2,676,759.32	2,676,759.32	2,676,759.3	(ctto1: (tipo_obra:Obr numero_contrato:CON- CUY/R33-F52022/2022, contratsta:LUIS ALBERT CASTILLO ALVARE 2000/CONCONTRATE MUNICPIO DE CUYDACO PUEBL monto:2676759.32, importe_modificado:26 6759.32])	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:3367.4)	(2193781/proye to_INICIO, 2193781/proyec o_FIN, 2193781/proyec o_PROCESO)	Terminado	o Validado o avances
2022	4	PUE220 022051 5	Proyecto 0 de inversión	957,609.24		MANTENIMIENTO DE CAMINO 20 DE NOVIEMBR E DE LA LOCALIDAD D LOCALIDAD D MUNICIPIO DE CUYOACC PUEBLA.	Programa (de Transport de s o vialidades	FR2201	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0 meta_modificada:980.0}}		{geo1: {cve_municipio:44 localidad:30, direccion:CAMINO 2: DE NOVIEMBRE SANTIAG XONACATLAM, ion:-97.6040761 lat:19.61482986]}	01/09/22	28/09/22	957,609.24	957,609.24	957,609.24	3 957,609.24	957,609.2	(ctto1: (tipe_obra:Obra:Obra:Obra:Obra:Obra:Obra:Obra:O	{meta1: {unidad_medid ; a:Metros Cuadrados,	(2205105/proyer to_FIN, 2205105/proyer o_INICIO, 2205105/proyer o_PROCESO)	Terminado	Validado o Registrado avances
2022	4	PUE220 021865 1	04 Proyecto 8 de Inversión	1,446,644.70	CONVENIOS), monto:1446644.7,	LAS PALIVIAS ENTRE CALL	AS LE Proyecto (LE Inversión (O, Infraestructura DE Social A,	de de Urbanizac a ón	357081	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	(geo1: (cve_municipio:44 localidad:20, direccion:CALI PALMAS PUEBLO GUADALLP VICTORIA, 73985 SAN ANDRE PAVILCA, CUPVACCO PUEBLA BETR CALLÉ EL PEDRÈGAL Y CALLE LA PALMAS, CALLE I ZARAGOZA LOBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CA, lon 97.60884194 (mr.19.5327897))	Se	13/10/22 creto	1,446,644.70 ría estar	1,446,644.70	1,446,644.70	1,445,644.70	1,446,644.7	(ctto1: {tipo_obra:Obr numero_contrato:COM- CUY/R33-PS22015/2022, contratista:MINRI BOUTISTA JUARE CONVOCANE:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEB, montro:14866447, importe_modificado:14- 6644.7})	{meta1: , {unidad_medid a:Piezas, avance:17.0}}	[2186581/proyet to_FIN, 2186581/proyec o_INICIO, 2186581/proyec o_PROCESO, 2186581/proyec o_FIN)	t Terminado	o Validado avances
bacca												OPT												

MUNIC	CIPIO DI	E CUYO	ACO, PUEI	BLA			DESTINO DEL	GASTO. EJ	ERCICIO	2022			Ole Street William			CUARTO TRIME	ESTRE 2022	To the second second						
-	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN	DETALLE PE	DEMOTTS DATE	OR THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY	DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROVECTO	SETALLE PROVECTO	DETALLE_PROVEC	DRTALLE_PR OVECTO	DETALLE_PROVECTO	DETALLE_PRO	D DETAILE_PROVECTO	DETÄLLE PROYECT	BETALL PROVECTO	AVANCE_PRIANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FRIANCESO	AMANCE PROMICERO	DESCRIPTION AND ASSAULT	AVANCES_FRICDS	тотов	ESTACUS	PLUID
ino S		E POUO	CATESORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RUENTES_FINARIGAMENTO	NOMERE	TIPO_PROGRAMA_PROVE	CLASSPICACION	NUMERO PR OVECTO	METAS	TIPO_GEORE	GEOXIFRENÇAS	PECHA_PHICO	PECHA_TERMINO	RECAMONDO	COMPROMETED	DEVENGADO	SERCIPO	PAGADO	COMPRATOS	AVANCES_JESTOS	CAMPETA_POTOS	ESTATUS	PLATO
2022	4	PUE220 021866 9	134 Proyecto 17 de Inversió	1,620,195.2	(#I: (ddo_reourso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALE \$ (APORTACIONE: SUBSIDIOS CONVENIOS), modalicado:1620195.2, modalicado:1620195.2)	PARA MEJORAMIENTO DI S, VIVIENDAS, EN LOCALIDADES DE MUNICIPIO DE CUYOACO	E S Proyecto di E Inversión di I Infraestructura I, Social	e Vivienda	357232	{meta1: {unidad_medida:Calentad or(es), meta:100.0 meta_modificada:100.0}}		[geo1: {cve_municipio:44, localidad:31, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO CUYOACO, 7980 TEMENTA, CUYOACO PUEBLA ENTRE CAMINO 6 SUR Y CALLE 5 NORTE, LA VIVENDAS ES ENCUENTRAD LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD ENTRE 6 SUR Y 5 NORTE, lon:-97.66672137, lat:19.60921119}}	18/07/22	16/08/22	1,620,195.20	1,620,195.20	1,620,195.20	1,620,195.20	1,620,195.20	{ctto1: {tipo_obra:Ob numero_contrato:CON cUY/R33-F32016/2022 contratista:PROVEEDO DE SUMMINISTROS SERVICIOS MAXXON, S. DE C. CONVOCAINE:MUNICIPIO DE CUYOACO PUET montro:1620195-2. importæ_modificado:160195-2.}	(meta1: Y (unidad_medid a:Calentador(e), ,, a vance:100.0}	o_FIN,	Terminado	Validado avances
2022	4	PUE220 021940 5	Proyect 0 de Inversió	1,226,195.5	prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE	MUNICIPIO DE CUYOACO	N Proyecto de S Inversión de L Infraestructura	e Urbanizaci ón		meta_modificeda.24.0}}	1	(geo1: (eve_municipio:44, localidad:20, direction:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALUDA PUEBLO SAN ANDRÉS PAYUCA, 73989 SAN ANDRÉS PAYUCA, CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA PRINO SUAREZ VAVENIDA SAN ANDRES, CALE ALVANO OBREGON LA ORRA SE REALIZARA EN CALLE JOSE MARIA PRINO, ion:-97.61670298, lat:19.52757899))	20/11/22	28/12/22	1,237,805.27	7 1,237,805.27	1,237,805.27	1,237,805.27	1,237,805.27	(ctto1: {tipo_obra:Ob numero_contrato:COM CUJYR33-F22022/2025 contratista:NALPE MAQUINARIA Y EQUII // PESADD, S.A. DE C. convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBI monto:1237805.27, importe_modificado:12 7805.27}}	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:24.0)}	{2194005/proyect to_FIN, 2194005/proyect o_PROCESO, 2194005/proyect o_INICIO}	Terminado	Validado avances
2022	4	PUE22 02205: 9	04 Proyect 11 de inversió	859,338.6	CONVENIOS), monto:859338.63,	CONDUCE A TEXCAL	Programa d Investor 20 Mantenimiento	Lingenizaci	22024	CCCETATION OF MANAGEMENT OF THE CONTROL OF THE CONT	ebla	(geon (cve_municipio:44, localidad:30, direccion:RAMPAS DE ACCESO AL PUENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE A TEXCAL XONAS/ATLAN, DEL CADENAMIENTO 6-80.00 AL 0-564.89 kM, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, lon::97.59536899, lat:19.61307241}}	15/11/22	27/12/22	859,338.63	859,338.63	3 859,338.6:	3 859,338.62	859,338.63	{ctto1: {tipo_obra:Ob numero_contrato:CON CUY/R33-R22024/202: contratista:EFRUPORT 30 CON, S.A. DE C. convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEB monto:S59338.63, importe_modificado:85 338.63})	(meta1: {unidad_medid v., a:Metros Cuadrados, A avance:1888.0	2205119/proyect	Terminado	Validado Registra avances
2022	4	PUE22 02205 4	04 Proyect de inversió	638,810.5	(#1: (ddo_recurso:2022, ramo:33, modalidad prog_resi.5, tipo_recurso:FEDERAL 5 (APORTACIONE SUBSIDIOS CONVENIOS), montro:538810.58, modificado:638810.58	VICTORIA, MUNICIPIO D	N .	e e e Urbanizaci ón	22026	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0} meta_modificada:152.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direction: CALE MORELOS Y PRIVADA MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, lon::97.53582861, lat:19.64262009}}	72/11/72	22/12/22	638,810.58	8 638,810.58	8 638,810.5	8 638,810.58	638,810.5	(ctto1: {tippo_obra:Ob CUY/R33-FR22026/2022 contratists:NALPE MAQUINARIA Y EQUII B PESADO, S.A. DE C. convocante:MUNICA DE CUYOACO PUEB monto:638810.58, importe_modificado:63 810.58}}	(meta1: (meta1: (unidad_medid v., a:Metros lineales, avance:152.0})	o_PROCESO,	Terminado	Validado Registra avances

MUNIC	IPIO DE	CUYOA	CO, PUEB	LA			DESTINO DEL						Two control of the co	Particular Control		CUARTO TRIME	STRE 2022	Constitution of the Constitution						
DETALLS_PRO	DETALLS P	DETALLE PRO	OF DETALLE PROP	DEVILLE PROVECTO	DETALLE_PROVECTO	DETALLE_PROVECTO	DETALLE PROVECTO	DETALLE PROVEC	DETALLE_PR		DETALLE PRI	OSTALLE_PROVECTO	DETALLE_PROVECTO	CRYALLE_PROVECTO	AVANOR_PINALIGIERO	AVANCE_FINANCIENG	AVARGE_PINANCIERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE FINANCIERO	AVANICE_FINANCIENS	AVANCES_RISCOS	POTOS	BUTATUS	Auto
200	TRIMEDITES		CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROSADO	PUBLICA, CHARGAMIENTO	ACMERS	TIPO_PROGRAMA_PROVE	CLASIFICACION	NUMBERO_PE CYECTO	METAG	TIPO_REORE ERENCA	URORSFERENCIAR	PECHA_INLING	FECHA_TERRINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENTADO	EMEGRO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, PERCOS	CARPETA_ROTOS	ESTATUS	PLUIG
2022	4	PUE2204 0220511 1	4 Proyecto de Inversión	2,675,362.26	(ff1: (idio_reurso:2022, ramo:33, modalidad:), prog_pres5, tipo_reurso:FEDERALE 5 (APOETACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS), modt:0:675362.26, modificado:2675362.26	REHABILITACION D ADOQUINAMIENTO EN L 'CALLE MANUEL AVIL CAMACHO, DE 5, CADENAMIENTO 0+000.0 'AL 0+220.00 KM. EN L LOCALIDAD DE SANTIAG S XONACATLAN, MUNICIPI DE CUYOACO, PUEBLA.	A A A EL Programa de 10 Inversión de A Mantenimiento 10	Urbanizaci ón		(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.86, meta_medificada:2496.86 }}	1	(geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direction:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, DEL CADENAMIENTO #000.00 AL 0.220.00 KM. EN LA LOCALDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, lon:97.61124R36, lat:19.61736188}}	14/11/22	27/12/22	2,675,362.26	2,675,362.26	2,675,362.26	2,675,362.26	2,675,362.26	(ctto1: {tippo_obra:Ob numero_contrato:CON CUY/R33-FR22033/202: Outratista:STRUCTHO! URDIMAX, S.A. DE C. Oonvocante:MUNICIPIE DE CUYOACO PUEB monto:2675362.26, imperte_modificado:26 5362.26})	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, A avance:2496.80	2205111/proyec	Terminado	Validado lo Registrad avances
2022	4	PUE2204 0218613 0	4 Proyecto 3 de inversión	1,552,854.69	(#1: (dido_recurso:2022, ramo:33, modalidad; prog_pres4, tipo_recurso:FEDEALE 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS), modificado:1552854.69, modificado:1552854.69	S, RAFAEL PARRA Y CARRETERA FEDERA AMOZOC TEZIUTLAI	EN LE Proyecto de Inversión de Infraestructura AL Social	urbanizaci ón	355788	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta.814.0, meta_modificada:814.0})	1	(geo1: {cve_municipic:44, localidad:20, direccion:CALLE CUAUNTEMOC Y DIAZ MIRON PUEBLO CUYOACO, 7389 SAN ANDRÉS PAYUCA, CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE CUAUNTEMOC, CARRETERA FEDERAL AMOZOC TEZUTTAN LA COBRA SE UBICA EN EL TRANO CORRESPONDIENTE EN LA EN CALLES D. lon::97.60459053, lat:19.53097105])	05/08/22	03/10/22	1,552,854.69	1,552,854.69	1,552,854.69	1,552,854.69	1,552,854.69	{ctto1: {tipo_obra:Ob numero_contrato:CON CUY/R33-F322014/2022 contratista:MINRI BAUTISTA JUAR convocante:MUNICIPIC DE CUYOACO PUEB monto:1552854.69, importe_modificado:15 2854.69}}	(meta1: (unidad_medid a:Metros (ineales, avance:814.0)}	{2186130/proyet to_PROCESO, 2186130/proyec o_INICIO, 2186130/proyec o_FIN, 2186130/proyec o_PROCESO}	t Terminad	Validado avances
2022	4	PUE2204 0218660 0	4 Proyecto de inversión	503,469.00	(#1: (ddc_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tlpo_recurso:FEDERALE 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:503469.0, modificado:503469.0)	MANTENIMIENTO DE L , RED DE DRENA. SANITARIO DESAZOLVE E , CALLES DE LA VICCALIDADES MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA 357114	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Agua y saneamien to	357114	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4744.0, meta_modificada:4744.0}}	1	(geo1: (cve_municipio:44 VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN ANDRÉS PATUCA, CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE CUADITADO CALLE CUADITADO CALLE CUADITADO CALLE CUADITADO CAMINO ALLENDE LA ORRA SE ENCUENTRA UBICA EN LA CALLE GRAL PORFIRIO DÍAZ ENTRE GRAL ion: 97.59762676, iat:19.53798738))	25/07/22	23/08/22	503,469.00	503,469.00	503,469.00	503,469.00	503,469.00	(cito1: (tipo_obra:Ob numero_contrator:CON CUY/R33-F522017/2025 contratista:NAIPE MAQUINARIA Y EQUI PESADO, cenvocante:MUNICIPIC DE CUYOACO PUEB mento:503469.0, importe_modificado:50 469.0})	(meta1: (unidad_medid a:Metros lineales,	{2186600/proye to_INICIO, 2186600/proyer o_PROCESO, 2186600/proyer o_FIN}	Terminado	Validado avances
2022	4	PUE2204 0218667 3	4 Proyecto 7 de inversión	1,905,817.12	prog_pres:4,	s, DE ALLENDE, MUNICIPIO E CUYOACO, PUEBLA. 357225	ID Proyecto de	e Urbanizaci ón	357225	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2525.0, meta_modificada:2525.0}}	1	(geo1: (cve_municipio:44) localidad:2, direccion:CALLE 2 SUR PUEBLO ALLENDE, 73989 ALLENDE (COLONIA IGNACIO ALLENDE), CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 26 De SEPTIEMBRE LA ORRE ENCUENTRA UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE, Ion: 97.39676511, lat:19.53821778})	13/10/22	11/11/22	1,905,817.12	1,905,817.12	1,905,817.12	1,905,817.12	1,905,817.12	(etto1: (tippo_obra:Ob numero_contrato:CON CUY/R33-F522021/2022 contratista:IUCRO GONZÁLEZ OLIVARI convocante:MUNICIPO DE CUYOACO PUEBI monto:1905817.12, importe_modificado:15 5817.12})	(meta1: (unidad_medid :s, a:Metros cuadrados d A construcción,	2186673/proyec e o_PROCESO, 2186673/proyec	Terminado	Validado avances



-	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		O, PUEBLA				DESTINO DEL	GASTO. EJER	of State of	Commission of the Commission o	I SECTION AND ADDRESS.	4	opace seems to			COARTO	KINESTRE	.022						
DETAILE PROV	DETAILE_P ROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE PROVECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROVECTO	DETAILE PROVECTO	DEYALLE_PROYECTO	DETALLE_PROVECTO	DEPALLE P	DETALLE_PROYECTO	VECTO YES	DETALLE_PROVECTO	DETALLE_PROYECTO	DETAILE PROVECTO	AVANCE FINANCE O	AVANCE FINANCIO	AVANCE FINANCES	AVANCE FINANCIE	AVANCE FINANCIE O	R AVANCE_F:MANGERO	AVANGES_PISICOS	POTOE	ESTATUS	FLUIO
COTO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FRIANCIAMIENTO	NONBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	NUMERO_ PROVECTO	METAS	TIPO_GEORES EXENCIA	GEOREFÉRENCIAS	FECHA_IMICIO	FEIDIA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CHRPETA_POTOS	ESTATUS	PUIG
2022	4	PUE0016 0200726 491		522,684.98	(ff1: {ciclo_recurso:2016 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:522684.98, modificado:522684.98}}	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Localidad De Y Emiliano Zapata - 177729	Proyecto di Inversión di Infraestructura Social	e e Agua saneamiento		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: {vv_municipiox4- localidad:3, direccion:CALL EMILIANO ZAPATA PUESU: EMILIANO ZAPATA, 7388- EMILIANO ZAPATA, 7388- EMILIANO ZAPATA (CHILAPA CUYOACO PUESILA ENTRE CALL SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 230 MTS D LA LOCALIDAD DE EMILIANO: ZAPATA JOBAT, 256557533.	E 0 0 0 1, 12/09/16 E	14/11/16	-	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en e trimestre	{meta1: s {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {828058/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0200867 418	Proyecto de inversión	1,620,909.53	(ff1: {ciclo_recurso:2017 ramo:33, modalldad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIBIOS CONVENIOS), monto:1620909.53, modificado:1620909.53]	, Acoquinamiento De La Calle La Valenciana Entre Y Carretera A Ixtacamaxtitlan Y Camino Al Cerro - 68337	Inversión de	e Transportes y vialidades	68337	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	[geo1: {cve_municiplo:44 localidad:10, direccion:CALLE L VALENCIANA CARRETER, LATACAMAXTITLAN COLONIA L GLORIA, 73983 LA GLORIA CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE L VALENCIANA Y CARRETER, IXTACAMAXTITLAN, lon: 97.6942304, lat:19.6130659})	A A A OS/06/17 A	12/08/17	-	-	-	-	-	Sin contrato: nuevos en e trimestre	{meta1: s {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {976434/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022		PUE0017 0300971 261	Proyecto de Inversión	600,000.00	(Ff1: {ciclo_recurso:2017 ramo:33, modalidad: prog_press; tipo_recurso:F0ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), modificado:600000.0, modificado:600000.0)}		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	52017	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44 localidad:0, direccion:EN LA CALL 2 NORTE DE LA COMUNIDAD, lon: 97.621851, lat:19.605338}}	E 02/10/17	01/11/17	-	-	-	-	-	Sin contrato: nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	{1106054/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0300956 156	Proyecto de inversión	45,000.00	ramo:33, modalidad:	r. Rehabilitacion Del Camino Independencia - Guadalupe Victoria La Cual Se Realizara En La Localidad De Independencia - Guadalupe Victoria Del Municipio De Cuyoaco Puebla	Programa de Inversión de Mantenimiento	e Urbanización	56638	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44 localidad:0, direccion:5@independencia y Guaddiupi Victoria, lon:-97.6, 1851 lat:19:605338}}	e 03/04/17	01/6-1	da	retar Biens	star	The second secon		Sin contratos nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:0.0}}	{1082663/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0018 0201109 560	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2018 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tlpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), modificado:1000000.0, modificado:1000000.0}	Construcción De Piso Firme - y 29112	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	e Vivienda	29112	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	[geo1: {cve_municipic 44 localidad:20, direccion:COLC lu SAN ANDRÉS PAYUCA, 73989 NANDRÉS PAYUCA, CUYOA! PUEBLA, SE REALIZARA EP DIFERENTE LUGAR DE LU COMUNIDAD. lon::97.61618938 lat:19.52470861}	04/06/18	30/06/18	R	D))	-		{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1247942/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022		PUE0018 0201109 562	Proyecto de inversión	2,192,058.81	(#1: {ciclo_recurso:2016 framo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2192058.81, modificado:2192058.81	Nivelación De Terrenos Para La Construcción De Viviendas Y En Tetepongo Cuyoaco 29144	Inversión de	e Vivienda	29144	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:44 localidad:38, direccion:UNIDAT hABITACIONAL TETEPONGO, 7398. TETEPONGO, CUYOACO PUEBLE ENTRE CAMINIO A XONACATLAN 'CAMINO VECINAL, CARRETER FEDERAL PUEBLA- TEZIUTLAN SI ENCUENTRA A UN COSTADO DE LI CARRETERA FEDERAL PUEBLI TEZIUTLAN, lon:37.610A7233.	04/06/18	30/06/18	-	-	-	-			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1247944/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada

			CO, PUEBLA				DESTINO DEL	G COMMITTEE CONTRACTOR DESCRIPTION	O AUTOCOMODICATION		n Received					CUARTOT	RIMESTRE	2022			The second second			
DETALLE J	ROY DETALLE	P DETALLS, PROT	DETALLE PROVECTO	DETAILE_PROYECTO	DETALLE_PROVECTO	DETAILE_PROYECTO	DETAILS PROVECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE, P ROVECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLK PRO	DETALLE_PROYECTO	DETAILE_PROYECT	DETALLE_PROVECTO	AVANCE FINANCIE C	VANCE FINANCIS	AVANGE RINANCE O	R AVANCE FINANCIE O	R AVANCE_FINANCIE O	AVANCE FINANCIERO	AVANCES_RSICOS	POTOS	ESTATUS	FINIO
aaro	TRIMEST	RE FOLIC	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTIS_ENANDAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROVES	CASHICACION	SUMERO_ PROVECTO	META S	TIPO_GRORES ERENICA	GEORFERINCIAS	PEDW_JNICO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_PISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2022	4	PUE0018 0201109 564		3,500,000.00	(ff3: (ciclo_recurso:2011 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0)	I, Construcción De Fosas Sépticas Para Vivienda En Y Tetepongo Cuyoaco - 28230	Inversion de	Agua saneamiento	28230	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: (cve_municipio:4 ilocalidad:38, direccion:UNIDA HABITACIONAL TETEPONGO, 7398 TETEPONGO, CUYOACO PUEBL ENTRE CAMINO A XONACATLAN CAMINO VECINAL CARRETER FEDERAL PUEBLA - TEZIUTLAN S ENCUENTRA A UN COSTADO DE L CARRETERA FEDERAL, Ion 97.61047252. lat:19.607064433}	D 12 A Y 06/08/18 E A	27/08/18	-	-	-	-	-	Sin contrato: nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1247946/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE1902 0155228 2		861,871.30		P. REHABILITACIÓN DE CUATRO L'AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD - 105706	Proyecto de Inversión de	Educación	10570	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	, 1	(geo1: (cve_municipio:4/ localidad:20, direccion:CALL CUAUTÉMOC COLONIA SAI ANDRÉS PAYUCA, 73989 SAI ANDRÉS PAYUCA, CUYOACI PUBLIA ENTRE Y, S ENCUENTRA EN LA SALIDA DE L LOCALIDAD, ion:97.603585	E N N O 30/03/19 E A	28/06/19	-	-	-	-	-	SETIOL: Bipm, obracObnosumiano, posturido MO-DOM-OS sumiano, posturido MO-DOM-OS HON-1907/2013, COMETRUDO CONSENSIA COMETRUDO CONSENSIA AL BUTAMERETO DE CULTOMO COMPOSTO CONTENTO DE CULTOMO COMPOSTO CONTENTO, properto, proséficados DOS 571, 3	{unidad_med da:Metros Cuadrados,	{1552282/proyect o_INICIO, 1552282/proyect o_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0016 0200699 317		2,691,967.95	(ff1: {ciclo_recurso:2011 ramo:33, modalidad; prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2691967 95, modificado:2691967.95 }	Construccion De Drenaje Sanitario De La Localidad De La Gloria - 177852	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	17785	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:4/ localidad:10, direccion:CALLE L GLORIA PUEBLO LA GLORIA, 7398 LA GLORIA, CUYOACO PUEBL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALL SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBR A 200 MTS AL CENTRO DE L POBLACIÓN DE LA GLORIA, lon 97.68443127, lat:19.61546177]}	A 00 A E 19/09/16 E A	31/12/16	-	-	-	-	-	Sin contrato: nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {800884/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0300956 113		2,320,308.06	(ff1: {ciclo_recurso:201' ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), mento:2320308.06, modificado:2320308.06 }	1 Felipe Carrillo Puerto Y Pino Suarez Y Alvaro Abregon Entre Calle Principal Y Cuhautemoc Calle 2 Vicente Guerrero Entre Jose	Proyecto de Inversión de Infraestructura	urbanización	2	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	[geo1: {cve_municipio:44 localidad:0, direction:ENTE CALL PRINCIPAL Y CUHAUTEMOC CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JOS VASCONCELOS Y CENTRO, Ion 97.621851, lat:19.605338}}	E 2 01/05/17	01/09/17	-	-	-		-	{ctto1: {tipo_obra:Admir istración directa numero_contrato :26966, contratista:, convocante:H.AY UNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2320308.0	{meta1: {unidad_med da:Otros.	i {1082619/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0300971 256		1,081,938.96	(ff1: {ciclo_recurso:201' ramo:33, modalidad; prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1081938.96, modificado:1081938.96 }	Acoquinamiento De La Calle Niños Héroes De Y Chapultepec Y Construcción De La Calle 16 De Septiembre En El Valle	Inversión de	1	12017	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	[geo1: {cve_municipio:4 localidad:0, direction:sl/06 MÉROES DE CHAPULTEPEC CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 16 D SEPTIEMBRE EN EL VALLE, lon 97.621851, lat:19.605338}}	S Y 02/07/17	01/08/17		-	-		-	Sin contrato: nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1106047/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0300971 258		300,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:201: ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS) CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)}	il.		Educación	42017	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44 localidad:0, direccion:EN E CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon 97.621851, lat:19.605338}}	102/20/27			de E	etari iene: no de P	star	-	Sin contrato: nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	{1106051/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0401013 662		484,513.30	(ff1: {ciclo_recurso:201: ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS) CONVENIOS), monto:484513.3, modificado:484513.3}}	Construccion De Bordos Para	prioyecto at	Asistencia Social	21793	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	[geo1: (cve_municipio:44 localidad:1, direccion:CALLE 16 D SEPTIEMBRE COLONIA CUYOACO, TOYOACO, CUYOACO PUEBLA, SE REALIZARA EL DIFERENTES LOCALIDAES LOCALIDAES LOCALIDAES (LOCALIDAES) (at:19.6017667)]	0, 00, 04/09/17	30/09/17	-	-			-	Sin contratos nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1148742/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada

	-	-	O, PUEBLA				DESTINO DEL	Contract Con	The Assess		ISSUE STREET					COARTO	KIIVIESTKE	1						
DETALLE PRO	POYECTO	DSTALLS_PROY	DEVALUE PROVECTO	DETAILE_PROVECTO	DETALLE_PROVECTO	DETAILE_PROVECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETAILE_P ROYECTO	DETALLE_PROVEETO	DETAILE_PR YECTO	DETALLE_PROVECTO	DETAILE_PROYECT	DETAILE_PROVECTO	O AVANCE FINANCI	AVANCE_FINANCIE	AVANCE FINANCI	R AVANCE FINANCIE	AVANCE PRANCE O	R AVANCE HIMMCIERO	AVANCES JISSCOS!	POTOS	ESYATUS	FLUID
ago	TRIMESTRE	E FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUBLIES_FINANDAMIENTO	NOWERS	TIPO_PROGRAMA_PROVES	CASIFICACION	NUMBRO_ PROVECTO	METAS	TIPO_GEORE ERENCIA	elibrocolous	FEDYAJNIGO	FEEHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENSADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPERA_POTOS	ESTAYUS	FLUID
2022	4	PUE0018 0201109 561	Proyecto de inversión	2,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}	C	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	30123	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: (cve_municiplox4) localidad20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ANDRÉS PAYUCA, 73989 SAN ANDRÉS PAYUCA, CUYOACC PUEBLA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE CENTRO, CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon: 76.1396593 LA LOCALIDAD, lon: 76.1396593 LA LOCALIDAD, lon:	02/04/18	31/05/18	-	-	~		-		{meta1: s {unidad_med el da:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	i {1247943/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0200867 707	Proyecto de Inversión	e 1,123,157.10	(ff1: {ciclo_recurso:2017 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:561578.55, modificado:561578.55), ff2: {ciclo_recurso:2017 tipo_recurso:PRIVADA.	Pago De Estudios Y Y Elaboracion De Proyectos - 57667		Otros Proyectos	57667	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CUYOACO, 73980 CUYOACO, CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARA E, lon:-97.62152857, lat:19.60152413}}	07/03/17	12/05/17	-		-	-	-	Sin contrato nuevos en trimestre	{meta1: ss {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {976723/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0300971 263	Proyecto d	e 450,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:201; ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTAGIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0)}		Unversion de	Educación	72017	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municiplo:44, localidad:0, direction:POR LA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.621851, lat:19.605338}}		01/11/17	-		-	-	-	Sin contrato nuevos en trimestre	{meta1: s {unidad_med el da:Otros, avance:0.0}}	i {1106056/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0401012 911	Proyecto de inversión	e 250,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2017 famo:33, modalidad: pr08_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}	i. Construcción De Un Aula En	Inversión de	Educación	21531 2	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: (cve_municipio:44, localida:20, direccion:CALLE BENUSTIANO CARRANZA COLONIA SAN ANDRÉS PAYUCA, 73989 SAN ANDRÉS PAYUCA, CUYOACC PUEBLA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE BENUSTIANO CARRANZA, CALLE CEN, lon:-97.61959392, lat:19.52350184)}	02/10/17	30/11/17	-	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en d trimestre	{meta1: s {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1147991/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0401012 912	Provecto a	e 542,921.87	(ff1: {ciclo_recurso:2017 ramo:33, modalidad: preg_pres:4, tjap_recurso:FEDERALES (JAPORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:542921.87, modificado:542921.87}	Manteni Miento De La	inversión de	Asistencia Social	21797 1	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:CALLE direccion:CALLE CARRETERA Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA COLONIA EL VALLE, CUYOACO PUEBLA ENCUENTRA EN CARRETERA CAMINO GUADALUPE VICTORIA EL VA, [on:-97.50904917, lat:19.68391834]}	04/04/17	07/05/17	-	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en o trimestre	{meta1: s {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1147992/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0401013 661	Provecto d	e 177,480.00	(#f1: {ciclo_recurso:201 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:177480.0, modificado:177480.0)}	7, t. Mantenimiento De Drenaje Sanitario En Varias Calles De y La Localidad De Cuyoaco 215270	Inversión de			{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: [cve_municiplo:44, localidad1, direccion:CALLE IVAM CALACHO Y CRISTOBAL COLON COLONIA CUYOACO, 73986 CUYOACO, CUYOACO, CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE IVAN CAMACHO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.62128851, lat:19.6081593}}	01/08/17	01/09/17		Sec	retar Biene	1	The second secon	Sin contrato nuevos en o trimestre	{meta1: s {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1148741/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE2004 0184058 2		e 350,256.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020 ramo:33, modalidad: pr08_pr08:4, tipo_recurso:FEDERALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS}, monto:350256.96, modificado:350256.96}	TELESECUNDARIA OCTAVIC Y PAZ C.C.T. 21DTV0379S EN LA LOCALIDAD DE EL VALLE MILNICIPIO DE CUYOACC	Proyecto de Inversión de Infraestructura , Social	Educación	20908	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	[geo1: [cve_municipio:44] localidad:41, direccion:COLONIA 00000 EL VALLE, CUYOACO PUEBLE ENTRE Y. SE ENCUENTRA EN LE CALLE 16 DE SPETIEMBRE EN LE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.50752033, lat:19.68371132}}	16/03/20	14/05/20		Gobi	erno de	Prebla	Total Communication of the Com		{meta1: s {unidad_med el da:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1840582/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0016 0200710 283	Proyecto d inversión	e 172,174.46	(ff1: {ciclo_recurso:2011 ramo:33, modaildad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:172174.46, modificado:172174.46}	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De y La Localidad De Tezoncati 158444	Inversión de	1 -	1	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	[geo1: {ve_municipio:v4} localidad:49, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO TENTZONCAL, 73992 TENTZONCAL, CUYOACC PUEBLA ENTRE CALLE TENZONCATL Y CALLE CERRO CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 50 METROS DE LA CASA DE SALUD DI LA LOCALIDAD DE TENZONCATL.	09/05/16	13/06/16	-	,	-		-	Sin contrato nuevos en d trimestre	{meta1: s {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	{811850/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada

MUNICIP	O DE	CUYOAC	O, PUEBLA				DESTINO DEL	ASTO. EJER	CICIO 2	2022	1		AND DESCRIPTIONS OF THE PROPERTY OF THE PROPER			CUARTO	TRIMESTRE	2022				Prompte and		
DETALLE PROY D	ETALLE_P DVECTO	DETALLE_PROY	OSTALLE PROYECT	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROVECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROVECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE P ROYECTO	BETALLE_PROYECTO	DETALLE PRO	GETALLE_PROVECTO	DETALLE_PROYECT	DETALLE PROYECTO	AVALUE_FINANCIES	AVANCE FINANCI	AVANCE FRIANCE	R AVANCE FINANCIE	R AVANCE PRANO	ER AVANCE, FINANCIERO	AVANCES_PISICOS	FOTOS	ENYATUS	FLUID
GOLO T	RIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUERTES_FRIANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROVED	CIASIFICACION	NUMERO_ PROVECTO	METAR	TIPO_GEORES ERENCIA	GEORDPHENIAS	FECHA JINIQO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DZVENGAĐO	ERRODO	PAGADO	CONTRATOR	AVANCES_FISICOS	CARPETA_POTOS	ESTATUS	FLUIG
2022 4		PUE0016 0200726 549	Proyecto d inversión	447,535.31	(#1: {ciclo_recurso:2016 ramo:33, modalidad: prog_press, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:447535.31, modificado:447535.31)		Inversión de	Agua y saneamiento	l .	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: iocalidad:1, direction:CAI CUYOACO PUEBLO CUYOACO PUEBLO CUYOACO, CUYOA PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMB Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE: NOMBRE A 150 MTS DEL CENT DEL MUNICIPIO, ion:-97.62107. lat:19.5977372}}	LE O, CO RE 19/09/16	07/11/16	-	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	ii {828116/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022 4	.	PUE0017 0300971 262	Proyecto d inversión	250,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2017; ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}		Inversión de	Educación	6	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: {cve_municipio: localidad:0, direccion:POR CENTRO DE LA LOCALIDAD, lo 97.621851, lat:19.605338}}	EL 07/10/17	01/11/17	-	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1106055/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022 4	.	PUE0018 0201109 559	Proyecto d inversión	500,000.00	{fi1: {ciclo_recurso:2018 framo:33, modalidad: pros_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}		Hinversion de	Transportes y vialidades	30020	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0 meta_modificada:1.0}}	1	Igeo1: [cve_municipio: localidad:14, direction:CAI CAMINO INDEPENDENCIA ZAUTIA COLONIA INDEPENDENCIA 75982 INDEPENDENCIA, CUYOA-PUEBLA ENTRE CAMINO DOMICIUO CONOCIDO, CAMIN ZAUTIA SE ENCUENTRA A ICOSTADO DEI AUDITORIO.	LE -, A, 00 02/04/18	31/05/18	-	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en e trimestre	{meta1: s {unidad_med l da:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	li {1247941/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022 4		PUE0018 0201109 565	Proyecto d inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018 ramo:33, modalidad: preg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}	Construccion Do Ha Aula Es	Einversion de	Educación	29173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0 meta_modificada:1.0}}	1	[geo1: [cve_municiplos localidad:41, direccion:COLONIA VALLE, 73985 EL VALLE, CUYOA PUEBLA ENTRE CALLE CENTRO CALLE CENTRO, CALLE DO CONOCIDO SE ENCUENTRA A L COSTADO DE LA [GLESIA, lo 97.50930085, lat:19.68434772]}	EL :0 'Y vi. IN	30/06/18	-	-	-	-	-		{meta1: s {unidad_med l da:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	i {1247947/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022 4		PUE0018 0201110 117	Proyecto d inversión	1,000,000.00	(#1: {ciclo_recurso:2018 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), mento:1000000.0, medificado:1000000.0}	i, Construcción De Bordos Para	Inversión de	Otros Proyectos	30170	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	Igeo1: (ove_municipio: localidad:1, directionsCAI construcción de Bordos PA CULTIVO AGRÍCOLAS COLON CUYOACO, 73980 CUYOACO CUYOACO PUEBLA ENTRE CAI DOMICILIO CONOCIDO Y CAI DOMICILIO CONOCIDO, CAI DOM. CONOCIDO SE REALIZAR. DO IFERENTES LOCALIDADES DE	LE RA O, O2/04/18 LE LE LE	30/04/18	ente a					Sin contrato nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1248499/proyect o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022 4	١	PUE0016 0200704 870	Proyecto d inversión	531,729.51	(ff1: {ciclo_recurso:2016 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:531729.51, modificado:531729.51}	Paga De Estudios Y Elaboracion De Proyectos · Y 162124	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	Igeo1: (ove_municipio: localidad:1, direccion:CAI localidad:1, direccion:CAI MUNICIPIO INTERIOR S/N PUBB CUYOACO, 73980 CUYOAC CUYOACO PUBBLA ENT NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO REALZARAN EN VARI LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE	14, LE EL .O O, 18/04/16 O SE AS	08/0-776		G	e Bie	taría nesta de Pueb	ar -	Sin contrato nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {806437/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	1	PUE0016 0200726 492	Proyecto d inversión	² 525,948.56	(#I: {ciclo_recurso:2014 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:525948.56, modificado:525948.56}	I, Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De Y La Localidad De San Andres Payuca - 177130	Inversión de			{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	[geo1: (cve_municipio: localidad:20, direccion:CAI JUAREZ PUEBLO SAN ANDR PAYUCA, CYDOACO PUEBLA ENT CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 200 MTS DEL CENTRO DE COMUNIDAD DE SAN ANDR PAYUCA, GUNIDAD DE SAN ANDR PAYUCA, ION:93.615936312.	14, LE ES ÉS RE 18/06/16 A	29/08/16			AD	0		Sin contrato nuevos en e trimestre	da:Otros,	{828059/proyecto _PROCESO, i 828059/proyecto _FIN, 828059/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	1	PUE0017 0200867 419	Proyecto d inversión	900,000.00	[ff]: {ciclo_recurso:201* tipo_recurso:PRIVADA, monto:450000.0, modificado:450000.0), ff2: {ciclo_recurso:201* ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBDIOS CONYENIOS).	, Rehabilitación Del Camino La I, Independencia Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	56638	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	[geo1: (eve_municipio: localidad:14, direccion:CAI CAMINO LA INDEPENDENCE GUADALUPE VICTORIA COLO INDEPENDENCIA, 735 INDEPENDENCIA, CUYOA PUEBLA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO GL INDEPENDENCIA Y	LE IA IA IA IA IA IA IA IA	28/10/17	-	-		-	-	jatal: Blpp, abris Administración dreata; numera, codurto 2868, contralla es; contralla es; contralla es; compata es contralla es contralla es importa_modificada elicitada importa_modificada elicitada	Jua:Otros,	i {976435/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada

MUNIC	IPIO DE	CUYOA	CO, PUEBLA				DESTINO DEL	GASTO. EJER	CICIO 2	2022							CUARTO	RIMESTRE 2	022	I STATE OF THE STATE OF					
DETAILE PRO	PETALLE P	OSTALLE PRO	DETAILS PROVECTE	DETALLE_PROVECTO	DETALLE_PROVECTO	DETAILE PROYECTO	DETAILE_PROYECTO	DETAILE_PROYSCTO	DETAILE P ROVECTO	DETALLE_PROPERTO	DETAILE_PRI VECTO	DETALLE_PROVECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIS	AVANCE FINANCI	AVANCE PRANCES	AVANCE FINANCES O	AVANCE PINANCII O	EN AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_REICOS	rofes	ESYATUS	FLNO
agro	TRIMESTE	FOLIO	CATEBORIA	MONTO_GLOBAL_APROZADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NCMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROVE	CLASIFICACION	NUMERO_ PROVECTO	AMERICA	TIPO_GEORE ERENCIA	GEOREFERENCIAS		PEDHAJINGS	FEGHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EIERCIGO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_PISICOS	CARPETA_FOTOS	SHATUS	FLUHO
2022	4	PUE0017 0300971 257	Provecto di	496,793.02	(ff1: {cicle_recurse:2017 rame:33, madalidad: preg_pres:5, tjpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), manta:496793.02, madificada:496793.02}	Construcción De Bordos Para Protección De Cultivos Agrícolas En Diferentes Localidades Del Municipio	Inversión de	e Urbanización	32017	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: localidad:0, DIFERENTES MUNICIPIO, lat:19.605338}	{cve_municipio:44 direccion:81 LOCALIDADES DE ion:-97.621851 }	01/09/17	30/09/17	-	-	-	-	-	Sin contrato nuevos en e trimestre	{meta1: s {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1106049/proyec o_INICIO}	t Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0300971 267		e 877,671.20	{ff1: {ciclo_recurso:201; ramo:33, modalidad: prag_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:877671.2, modificado:877671.2}	1.	Proyecto di Inversión di Infraestructura Social	e ² Seguridad		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: localidad:0, di SEPTIEMBRE, lat:19.605338}	{cve_municipio:44 reccion:CALLE 16 D lon:-97.621851 }	02/01/17	01/12/17	-	-	-	-	-	Sin contrato: nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1106063/proyec o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0018 0201110 116		e 594,740.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018 ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:594740.97, modificado:594740.97}	١ <u> </u>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	e Asistencia Social	29217	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	CUYOACO	A TODO E lon:-97.61828272	05/03/18	30/04/18	-	-	-		-	Sin contratos nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1248498/proyec o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0300971 264		e 450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:201 ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}	L.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	e Educación	82017	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		{cve_municipio:44 direccion:POR L FERDERAL, ton: 19.605338}}	01/11/17	01/11/17	-	-	-	-	-	Sin contrato: nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1106059/proyec o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0017 0300971 266		e 200,000.00	{ff1- {ciclo_recurso:201: ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tlpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	e Educación	10201 7	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: localidad:0, CENTRO DE L 97.621851, lat:	{cve_municipio:44 direccion:EN E A LOCALIDAD, Ion: 19.605338}}	01/11/17	01/11/17	-		-	-		Sin contrato: nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	i {1106062/proyec o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	4	PUE0018 0201109 563		e 2,285,190.92	(ff1: (ciclo_recurso:201 ramo:33, modalidad prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2285190.92, modificado:2285190.92	Perforación Y Equipamiento y De Pozo De Agua Potable Er Tetepongo Cuyoaco - 28119	Inversion di	e e Agua N saneamiento	28119	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	HABITACIONAI TETEPONGO, ENTRE CAMIN CAMINO VEC FEDERAL PUEI ENCUENTRA S FEDERAL FREN	{cve_municipio:44 direccion:UNIDAI . TETEPONGO, 7398 CUYOACO PUEBL O A XONACATIAN .ICINAL, CARRETER BLA - TEZIUTLAN S OBRE LA CARRETER .ITE A LA HACIENDlon:-97.60963192	D 2 A Y A 16/04/18 E A	00/04/23			Secrete Bio	taría nest	ar bla	Sin contrator nuevos en e trimestre	{meta1: {unidad_med da:Otros, avance:0.0}}	{1247945/proyec o_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
															The same	Anna section (measure paper)	There is not the	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1						

MUNI	IPIO D	E CUYOAC	O, PUEBLA				INDICADORE	ES, EJERCICIO	2022			CUARTO 1	TRIMESTRE 2	022							.					
Ciclo	erio Tri	m Entidad re Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	ma .	Nombre del Programa Presupusstario	Grupo Funcional	Punción	Bublington	Activided metitucional	Clave Indicador	del Nombre Indicator	del Definición del Indicador	Método de Cálculo	Mivel Indicador	del Frequencia Medición	de Unidad Medida	^{de} Tipo	Dimensión Indicador	del Sentido	Meta programada	Mota Modificada	Realizado en Periodo	el Avance (%)	Piulo
2022	1 4	Puebia	Сиуоасо	33 - Aportacione Federales par Entidades Federativas Municipios	a General de	1004	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		5 - Fondo d Aportaciones para Infraestructura Social	le 169354	Porcentajo de proyectos Complemo arios registrado en la MIDS	Catálogo FAIS (educaciór urbanización, infraestructur ent han sido registrados en la MID para su ejecución durante e is año. La clasificación d	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS a trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS a trimestre se correspondiente/SUMADO de trimestre se correspondiente/SUMADO de c	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descenden e	t 50	50	50	100	Validad
2022	1 4	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportacione Federales par Entidades Federativas Municipios		1004	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		5 - Fondo d Aportaciones para Infraestructura Social	le 169772	Porcentajo de proyectos de contribuci directa registrado en la MIDS	servicios básicos, calidad espacios de la vivienda, saluc educación y alimentación respecto del total de proyecto que han sido registrados en I MIDS para su ejecució	(Sumatoria de proyectos de controllución directe y registrados en la MIDS a trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totaleta registrados en la MIDS a trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	s 50	50	SO	100	Validad
2022	4 4	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportacione Federales par Entidades Federativas Municipios	s 416 - es Dirección a General de Programación y p Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Viviend: y Servicios : la Comunidad		5 - Fondo d Aportaciones para Infraestructura Social		Porcentaj de ot proyectos registrado en la MIDS	ros durante el año. La clasificació de proyectos Complementario puede ser consultada en e	(Sumatoria de otros proyectos registrados la mulDs al trimestra correspondiente/Sumatoria de proyectos totale registrados en la MIDS a trimestre correspondiente/Sumatoria	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descenden e	o	0	0	100	Validad
										•							S de	ecreti Bier Bierno d	aría Nestai Fuebla							

	NUN	CIPIO DI	E CUYOAC	O, PUEB	BLA				INDICADOR	ES, EJERCICIO	2022			CUARTO TE	RIMESTRE 20	22												
G.	elo	Pertó iri lo est	m Entidad tre Federativ	Mila	micipio	Ramo	Unidad	Progra ma Presup	Nombre di Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Bubfunción	Actividad Institucional	Cjave d Indicador	el Nombre d Indicador	Definición del Indicador	Método de Céleulo	Nivel di Indicador	Il Frecuencia de Medición	Unidad d Medida	Tipo	Dimension d Indicador	el Sentido	Neta programada	Meta. Modificada	Realizado en Periodo	ol Avence (%)	Phylo
2	022	4 4	Puebla	Cu	iyoaco	33 - Aportacione Federales par Entidades Federativas Municipios		- de 1005	FORTAMUN	2	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	17	6 - Fondo de Aportaciones para e Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	173169	variación de ingreso disponible del municipio demarcació territorial d	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejerciclo fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejerciclo fiscal inmediato anterior. Los le ingresos disponibles municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejerciclo fiscal inmediato anterior. Los le ingresos desponibles se reflere jal ingresos de Libro Disponibles se reflere jal ingresos de Libro Disponibles se reflere jal ingresos de Libro Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las Entidades Federativas que en como los recursos que, en su como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluyo Carantera de la respecífico. Excluyo Carantera de la respecífico. Excluyo Carantera de la regresos considerados en la respecífico.	[(ingreso disponibl municipal o de l demarcación territorial d la Ciudad de México en e año t / Ingreso disponibl municipal o de l demarcación territorial d la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	e Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	5.5	5.5	-4.4248	-80.45	Validado
2	022	4 4	Puebla	Cu		33 - Aportacione Federales par Entidades Federativas Municípios	s 416 s Dirección a General Programaci y Presupue: A	on	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en e Ejercicio d Recursos	demarcación territorial del la Ciudad de México, este	(Gasto ejercido de FORTAMUN por e municipio o demarcación territerial 7 Monto anua approbado del FORTAMUN a minicipio o demarcación	Actividad		Porcentaje		Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado
2	022	4 4	Puebla	Cu	iyoaco	33 - Aportacione Federales para Entidades Federativas Municipios		ón 1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para e Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	174452	Índice d Dependenci a Fínanciera	Ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la	(Recursos ministrados de FORTAMUN al municipio de demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	de B Gobierr	enes o de Pu	ar	Eficacia	Descendent e	8.33908	8.33908	9.40735	88.64	Validado

MU	NICIPIO	DE CUYOAC	O, PUEBLA				INDICADOR	ES, EJERCICIO	D 2022			CUARTO 1	TRIMESTRE	2022												
Ciçio	Perio do	Trim Entidad butra Federativa	Municipio	Ramo Pu	Unidad	Progra ma Presup uestari	Programa	Grupo Funcional	Punción	Bublunción	Activided institucional	Clave Indicador	del Nombre Indicador	dei Delinielón del Indicador	Ağıtodo de Cálculo	Nivel 23 Indicador	del Frécuencia, d Medición	e Unidad Medida	de Tipo	Dimensión Indicador	del Sentido	Meta programada	Mota Modificada	Realizado en Periodo	el Avance (%)	Fittjo
202:	4	4 Puebla	Сиуозсо	33 - Aportacion Federales pa Entidades Federativas Municipios	416 Dirección General Programaci y Presupue A	ón 1003	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	17	6 - Fondo d Aportaciones para - Fortalecimiento d los Municipios y d las Demarcacione Territoriales d Distrito Federal	el de de 174458	Índice Aplicació Prioritari Recursos	de identificados por lo municiplos. El Gasto Ejercido e Obligaciones Financiera incluye servicio de la deud	((Gasto ejercido e s Obligaciones Financieras s Gasto ejercido en Pago po Derechos de Agua + Gast s ejercido en Segurida a Pública + Gasto ejercido e y (Inversión) / (Gasto tob to), ejercido del FORTAMUN)) y 100	Componer d e al	nt Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado
202	2 4	4 Puebla	Cuyoaco	33 - Aportacion Federales pa Entidades Federativas Municípios	416 Dirección General Programac y y Presupue A	de ión 1005	FORTAMUN	2 I Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Regional	6 - Fondo o Aportaciones para - Fortalecimiento o los Municípios y o las Demarcación Territoriales d Distrito Federal	el de de 174459 es	FORTAM recibidos por municipi demarca es territoria	ISOS Del monto anual aprobado de MONTO A município demarcación territorial del Ciudad de México, est indicador muestra el porcenta) de recursos transferidos cición município o demarcació territorial de la Ciudad de México acumulados al periodada que se reporta.	o (Recursos transferidos di a FORTAMUN al municipio e demarcación territorial de e la Cludad de México al Monto anual aprobado di n FORTAMUN en el municipi e o demarcación territorial de	o le // Componer el e	nt Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado

Secretaria de Bienestar coblemo de Perebla



MUNICIPIO DE CUYOACO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

				INDICADOR				
					ORIALES DEL DISTRI		ISM)	
	4.5	P		tros Proyectos re	egistrados en la MI	MARKET AND ADDRESS OF THE PARTY		Land to the state of the state
Método de Cálculo	Período		PLANEADO			LCANZADA		Justificación de Variaciones
Wetges at all the		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE TIENE REGISRO PARA ESTRE TRIMESTRE
MIDS al trimestre correspondiente/	2do. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	3	NO SE TIENE REGISRO PARA ESTRE TRIMESTRE
Sumatorias de proyectos totales registrados en la	3er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	6	NO SE TIENE REGISRO PARA ESTRE TRIMESTRE
MIDS al trimestre correspondiente)*100	4to. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	14	NO SE TIENE REGISRO PARA ESTRE TRIMESTRE
		Porcentajo	de Proyectos	de contribución	directa registrados	en la MIDS		
	B. (-1-		PLANEADO		1	LCANZADA		Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE TIENE REGISRO PARA ESTRE TRIMESTRE
contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/	2do. Trimestre	50.00	2	4	33.33	1	3	SE PRESENTA ELPORCENTAJE AL TRIMESTRE, LA DIFERENCIA SE DIO DEBIDO A QUE SE RETRASO LO PLANEADO. POR LO CUAL SE REFLEJARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE
Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	3er. Trimestre	50.00	5	10	16.67	1	6	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE, LA DIFERENCIA SE DIO DEBIDO A QUE SE RETRASO LO PLANEADO Y A LA REPRIORIZACION QUE SE REALIZO
correspondiente)*100	4to. Trimestre	50.00	5	10	50.00	7	14	META ALCANZADA LA VARIACION ES POR LA REPRIORIZACION REALIZADA
		Porcen	taje de proyect	os complementa	rios registrados er	la MIDS		
			PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos	1er. Trimestre		0	0	SECRET	O ARÍA DE BIENESTA	0	NO SE TIENE REGISRO PARA ESTRE TRIMESTRE
complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/	2do. Trimestre	50.00	2	4	Gobierno de Puebla Planeac Evaluado 66.67 Acceleration	2	3	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE,SE ALCANZA LA META DE REGISTRO DE COMPLEMENTARIOS, AUN CUANDO LA DIFERENCIA DEL DENOMINAR SE DIO DEBIDO A QUE SE RETRASO LO PLANEADO. POR LO CUAL SE REFLEJARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE
Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre	3er. Trimestre	50.00	5	10	83.33	5	6	SE PRESENTA EL PORCENTAJE AL TRIMESTRE,SE ALCANZA LA META DE REGISTRO DE COMPLEMENTARIOS,
correspondiente)*100	4to. Trimestre	50.00	5	10	SO. FC IBU	0 7	14	META ALCANZADA LA VARIACION ES POR LA REPRIORIZACION REALIZADA



MUNICIPIO DE CUYOACO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE)

				INDICADORES (A)				
		FONDO	DE APORTACIONES P	ARA EL FORTALECIMIE	NTO DE LOS MUNICIP	IOS (FORTAMUN)	11244	
	Po	rcentaje de recursos		os por municipios y	demarcaciones teri		d de Mexico	
Método de Cálculo	Período		PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
100000000000000000000000000000000000000		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN	1er. Trimestre	16.67	2,136,532.20	12,819,193.0	16.67	2,136,532.15	12,819,193.00	META ALCANZADA, LOS RECURSOS RECIBIDOS CORRESPONDEN A LO PLANEADO
al municipio o demarcación territorial de la Cuidad de México/ Monto anual	2do. Trimestre	41.67	5,341,330.40	12,819,193.0	41.67	5,341,330.4	12,819,193.00	META ALCANZADA, LOS RECURSOS RECIBIDOS CORRESPONDEN A LO PLANEADO
aprobado del FORTÂMUN en el municipio o demarcación territorial de	3er. Trimestre	66.67	8,546,128.60	12,819,193.0	66.67	8,546,128.60	12,819,193.0	META ALCANZADA, LOS RECURSOS RECIBIDOS CORRESPONDEN A LO PLANEADO
la Giudad de México)*100	4to. Trimestre	100.00	12,819,193.00	12,819,193.0	100.00	12,819,193.00	12,819,193.0	META ALCANZADA
			Índice o	le Aplicación Priorit	aria de Recursos			
			PLANÈADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	12,819,193.00	12,819,193.00	100.00	12,819,193.00	12,819,193.00	META ALCANZADA
			Ín	dice en el Ejercicio d	le Recursos			
			PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
	1er. Trimestre	6.11	783,432.00	12,819,193.0	6.11	783,432.00	12,819,193.0	SE EJERCIO EL MONTO DE LOS RECURSOS PLANEADOS
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial /	2do. Trimestre	41.67	5,341,330.4	12,819,193.0	16.43	2,105,648.13	12,819,193.0	LA DIFERENCIA ES DEBIDO A QUE LOS PAGOS DE GASTO CORRIENTE SE DESFARON Y SE REFLEJARAN EN EL SIGUIEN' TRIMESTRE
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	3er. Trimestre	66.67	8,546,128.6	12,819,193.0	32.15	4,121,672.51	12,819,193.0	LA DIFERENCIA ES DEBIDO A QUE LOS PAGOS DE GASTO CORRIENTE SE DESFASARON Y SE REFLEJARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE,YA QUE POR FECHAS DEL TRIMESTR NO SE REFLEJA
	4to. Trimestre	100.00	12,819,193.0	12,819,193.0	100.00	12,819,193.0	12,819,193.0	META ALCANZADA
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		St. Company of the Co	Ínc	lice de Dependencia	Financiera			
			PLANEADO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación	2do. Trimestre	6.95	5,341,330.4	768,621.5	6.95	5,341,330.40 DE BIENESTAR	768,621.50	META ALCANZADA DE ACUERDO A LO PLANEADO
territorial del Distrito Federal)	4to. Trimestre	8.34	12,819,193.0	1,537,2699	coordinación Planeagian, S Evaluación	General de eguimie 12,819,193.0	1,362,678.6	META ALCANZADA, SE AJUSTARA AL ULTIMO INFORME DEL EJERCICIO
		Tasa de variación	del ingreso disponit	ole del municipio o d	lemarcación territo	rial de la Ciudad de N	V léxico	
I			PLANEADO		3 FNF 2023	ALCANZADA		Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador '	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Cludad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	5.50	24,453,133.00	23,178,325.30	RECIB 18 0	22,152,731.4	23,178,325.30	SE AJUSTARA AL ULTIMO INFORME DEL EJERCICIO



NOMBRE DEL MUNICIPIO CUAYOACO FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2022

4T ENERO 23

	Language Control	rath, A.		学行为。"学			FISM-DF	The Park of the	A SALE OF SALES		N. W. SHIPE FOR	30.5	MATERIAL STATE		State State State	
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONE
PUE220402186130	355788	FS22014	AMPUACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DIAZ MIRON, CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE RAFAEL PARRA Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC TEZIUTLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 355788	SANTIAGO XONACATIAN	\$ 1,552,854.69	\$ 1,552,854.69	\$ 1,552,854.69	\$ 1,552,854.69	\$ 1,552,854.69	\$ 1,552,854.69	\$ 1,552,854.69	100%	100%	ML	814	TERMINADO 4T
PUE220402186581	357081	FS22015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PEDREGAL, CALLI LAS PALMAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE BUENAVISTA GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 357081		\$ 1,446,644.70	\$ 1,446,644.70	\$ 1,446,644.70	\$ 1,446,644.70	\$ 1,446,644.70	\$ 1,446,644.70	\$ 1,446,644.70	100%	100%	PZAS	17	TERMINADO 4T
PUE220402186679	357232	FS22016	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN LOCAUDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 357233	CUYOACO Y LOCALIDADES	\$ 1,620,195.20	\$ 1,620,195.20	\$ 1,620,195.20	\$ 1,620,195.20	\$ 1,620,195.20	\$ 1,620,195.20	\$ 1,620,195.20	100%	100%	PIEZA	100	TERMINADO 4T
PUE220402186600	357114	FS22017	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYDACO, PUEBLA 357114	CUYOACO, SAN ANDRES PAYUCA Y ALLENDE	\$ 503,469.00	\$ 503,469.00	\$ 503,469.00	\$ 503,469.00	\$ 503,469.00	\$ 503,469.00	\$ 503,469.00	100%	100%	ML	4744	TERMINADO 4T
PUE220402186673	357225	FS22021	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUBBLA: - 357225	ALLENDE	\$1,905,817.12	\$1,905,817.12	\$1,905,817.12	\$1,905,817.12	\$1,905,817.12	\$1,905,817.12	\$1,905,817.12	100%	100%	M2	2525	TERMINADO 4T
PUE220402186639	357171	FS22019	CONSTRUCCIÓN DE UN AUIA Y BARDA PERIMETRAL CONSISTENTE EN LA PRIMERA ETAPA, PARA EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 187. CON CLAVE 21E8H1164P, DE LA LOCALIDAD DE TEMEXITA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. 357371	TEMETLA	\$1,407,385.36	\$1,407,385.36	\$1,407,385.36	\$1,407,385.36	\$1,407,385.36	\$1,407,385.36	\$1,407,385.36	100%	100%	M2	2500	TERMINADO 4T
PUE220402193781	378214	FS22022	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PRIMERA ETAPA, DE LA LOCAUDAD DI SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 378214	CUYOACO	\$2,496,893.30	\$2,496,893.30	\$2,496,893.30		\$2,496,893.30	\$2,496,893.30	\$2,496,893.30	100%	100%	M2	3367.4	OBRA AL 100% CON FISM-\$2,496,893.30 RENDIMIENTOS BANCO \$179,866.02
					\$ 179,866.02	\$ 179,866.02	\$ 179,866.02	\$ 179,866.02	\$ 179,866.02	\$ 179,866.02	\$ 179,866.02		-	-		-
PUE220402194005	378732	FS22025	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 378732	CUYOACO	\$ 1,226,195.55	\$ 1,226,195.55	\$ 1,237,805.27	\$ 1,237,805.27	\$ 1,237,805.27	\$ 1,237,805.27	\$ 1,237,395,27	obierno	Coordinac	iAppa BIB on General	10e %	OBRA AL 100% CON FISM-\$1,226,195.55 RENDIMIENTOS BANCO \$88 INTERESES FINANZAS \$10,72
	1				\$11,609,72	\$11,609.72	1	1 1			150/60/ d	e Puebl	a Evaluación	Segmina	nto y	

Processor of the 1 Analysis of 2 3 ENE 2023

							FORTAMUN-DF	表現 4年 2年2月2日 東京 1日 1日 1日 1			/ A		A SAFTY OF		. 1 *** S.	
FOLIO SISTEMA SHOP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FÍSICO E	C'INABEIRAD	OMEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONE
PUE220302137685		FR22013	REHABILITACION DE BACHED EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUYDACO, PUEBLA	CUYOACO	\$ 708,842.85	\$ 708,842.85	\$ 708,842.85	\$ 708,842.85	\$ 708,842.85	\$ 708,842.85	\$ 708,842.8	5 100% F	12/S 4/00% SE	M2	1148.06	TERMINADO
TMP_PUE220402205105		FR22018	MANTENIMIENTO EEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATIAN, MUNICIPIO DE CUYGACO, PUEBLA.	SANTIAGO XONACATLAN	\$ 957,609.24	\$ 957,609.24	\$ 957,609.24	\$ 957,609.24	\$ 957,609.24	\$ 957,609.24	\$ 957,609.2	4 100%	100%	M2	980	TERMINADO
TMP PUE220402205111		FR22023	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, DEL CADENAMIENTO 6-000.00 AL 0-220.00 KM. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.	SANTIAGO XONACATLAN	\$ 2,675,362.26	\$ 2,675,362.26	\$ 2,675,362.26	\$ 2,675,362.26	\$ 2,675,362.26	\$ 2,675,362.26	\$ 2,675,362.2	6 100%	100%	M2	2496.86	TERMINADO
TMP PUE220402205119		FR22024	REHABILITACION DE RAMPAS DE ACCESO AL PUENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE A TEXCAL-XONACATLAN, DEL CADEMAMIENTO 0-300.00 AL 0-564.89 KM, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XENACATLAN, MUNICIPIO DE CUYAGACO, PUELLA.	SANTIAGO XONACATLAN	\$ 859,338.63	\$ 859,338.63	\$ 859,338.63	\$ 859,338.63	\$ 859,338.63	\$ 859,338.63	\$ 859,338.6	3 100%	100%	M2	1888.03	TERMINADO
TMP PUE220402205124		FR22026	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS Y PRIVADA MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CUYDACO, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 638,810.58	\$ 638,810.58	\$ 638,810.58	\$ 638,810.58	\$ 638,810.58	\$ 638,810.58	\$ 638,810.5	8 100%	100%	ML	152	TERMINADO

	Entidad Municipi T	îpo de Cl	ido de Tipo d	e Clave	Modalidad	Pograma	Programa	Institution	Rendimiento	Reintegro	Tipo de	Partido	Aprobado	Modificad	of the B	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido .	Pagado	Observaciones
Company Comp	Citidad (Majiraja)	po de la		, and	18 34	WALL BOTTOM	Fondo		71 18	Ve in	127	· "	34 4 3 6 24	100		APPLITE.			Marin Street Street		
March Marc		legistro Re	acurso Recurs		15 x 3 g	0 /	Especifico	Ejecutora			Gasto	46.87	THE STATE OF THE S	17.75	4.4	BOTHUR TIX Wheel	1 × 123/2 34/2/201	1 1 5 8 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ACT OF FOLIS SE	20 to 10 10 1 to 10 to 1	LOS INTERESES SE APLICAN ENP ARTIDA 612 Y 622
2 41 1,500,700 5 1,5	21 44	1	2022	2 3	3 1	1		1 1	. RANNUNUNU	"	1										
ANAMORE CLASS OF SERVICE AND CONTROL TO THE CONTROL OF SERVICE AND C		_	-	+-			MUNICIPAL	+													MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA
2 64 5 1.590,7820 5 4.473,813 3 4.473,813 5 4.473,813		2	-	-							2	612	\$ 1,105,376.12	\$ 2	,645,190.63	\$ 2,645,190.63	\$ 2,645,190.63	\$ 2,645,190.63	\$ 2,645,190.63	\$ 2,645,190.63	CABECERA MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
2 SLI S 1,000,788.0 S 4,473,114.9 S 4,474,114.9 S 4,474,11																					DIFERENTES LOCALIDADES , REHABILITACION DE
ORA SECURIO GRANE CONTROL PROMOMENTS OF THE STATE OF THE																					DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CONST SISTEMA
PARTITION OF THE PROPERTY OF T		2		1						-	2	613	\$ 1,500,783.00	\$ 4	,427,313.93	\$ 4,427,313.93	\$ 4,427,313.93	\$ 4,427,313.93	\$ 4,427,313.93	\$ 4,427,313.93	
2 63 5 1,432,56500 C 2 63 5 1,	-	2	_	-	-			-		-	2	614	\$ 15,312,240.88	\$ 8	,617,707.54	\$ 8,617,707.54	\$ 8,617,707.54	\$ 8,617,707.54	\$ 8,617,707.54	\$ 8,617,707.54	
CONTRICTOR OF CAUSTICATION SOURCES AND SOURCES AND COLORADOR PROMISE AND ENGLANCE THAN POLICY OF COLORADOR PROMISE AND ENGLANDED COLORADOR PROMISE AND ENGLANCE THAN POLICY OF COLORADOR PROMISE AND ENGLANC								-													
EL MIDIOAMORTO DE VINCIPIAS, SANISTRO DE VINCIPIAS, SANISTRO DE CONCIDENCE, SANISTRO DE VINCIPIAS, SANISTRO DE CONCIDENCE, SAN		2		-	_		-	-	ļ	 	2	615	\$ 1,412,358.00	-				ļ		-	
COLOGIO (PRIMER ETAR) IN 14 CO																					
CALAMAGES FILMANGEMON COVORCED																					
1																					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1																
22 44 1 2022 2 33 1 5 00 FINAL STATES		2		+	 	-		-		-	1										
PAGO ACE FOR ISSENSACION OF A LAMBADOUR OF FOR ALLINGAMOUR CONTROLOGY, PIERLA DEL MUNICHPOOL DEL		- 2		+	+	 	FORTAMUN	-	-	-	1	622	3	3 4	,362,370.44	\$ 4,382,570.44	3 4,382,370.44	\$ 4,362,576.44	3 4,302,370.44	4,502,570.44	
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUTOACO, PUEBLA 2 1 31 51 1,216,246.00 \$ 2,010,070.82	21 44	1	2022	2 3	3 1	5	5	1	32,759.09	0			\$ 21,701,508.00	\$ 21	,892,983.74	\$ 21,892,983.74	\$ 21,892,983.74	\$ 21,892,983.74	\$ 21,892,983.74	\$ 21,892,983.74	
2 1 311 5 1,316,246.00 5 2,030,070.08 5 2,030,070.08 5 2,030,070.08 5 2,030,070.08 5 2,030,070.08 5 2,030,070.08 5 2,030,070.08 6 2,030,070.08																					
RINTA DE 2 CAMINGRIS VICTIOP PARA RECUECTOR DE RESULTOS PAGE PORT LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESULTOS SULCOS MUNICIPAS DE CUYDACO, A RELIENO 2 1 358 \$ 115,200.00 \$ 483,692.50 \$																					PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA
1 325 \$ 2,496,636.00 \$ 2,658,126.00		2									1	311	\$ 1,326,246.00	\$ 2	020,070.82	\$ 2,020,070.82	\$ 2,020,070.82	\$ 2,020,070.82	\$ 2,020,070.82	\$ 2,020,070.82	
2 1 325 \$ 2.496,626.00 \$ 2.558,3																					
PAGO POR LA DEPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PAGO POR LA DEPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE CUYOACO, AI RELENO 1 1 358 \$ 115,200.00 \$ 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 483,692.50 \$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5																					RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE
SÓUDOS MUNICIPALES DE CUYOACO, AI RELIENO 2		2									1	325	\$ 2,496,626.00	\$ 2	658,326.00	\$ 2,658,326.00	\$ 2,658,326.00	\$ 2,658,326.00	\$ 2,658,326.00	\$ 2,658,326.00	
2 1 388 \$ 115,200.00 5 483,692.50 5 5 5 5 5 5 5 5 5																					PAGO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																1					SÓLIDOS MUNICIPALES DE CUYOACO, AL RELLENO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															402 602 50	402 503 50	493 503 50	6 493 603 60	6 493 503 50	6 493 603 50	SANITADIO DE LIBRES 2022
2 1 392 5 174,000.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5				+			-	-	-	+	1				483,692.50						
1 1 225 \$ 500,000.00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$				+	 	 		+		1	_							\$ -	\$ -	\$ -	PARTIDA CANCELADA
1 1283 310,000,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5		2																T			
2 13 13 5 384,000.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5				-	-					 	-							+			
2 614 S 834,162.73 S 4,243,543.74 S				+		-	 	+		+	-								+		
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS Y PRIVADA MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADA DEL CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADA DEL CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DEL CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DEL CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DEL C			_	+	-	 		_		+			304,000.00	1		1	1	T	1		ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS Y PRIVADA MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPAL DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADA DEL CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE GUADA DEL CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DE CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DEL CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DEL CAMPINOS RURALES DEL COCALIDAD DEL C					1																CINCAGO DUENA
2 613 \$ - \$ 638,810.58 \$ 638,81		2	-	+	-	-	-	-	-	 	2	614	\$ 834,162.73	\$ 4	243,543.74	\$ 4,243,543.74	\$ 4,243,543.74	\$ 4,243,543.74	\$ 4,243,543.74	\$ 4,243,543.74	
2 613 S - S 638,810.58 DE CUYOACO, PUEBLA. 2 615 S 1,098,540.40 S 957,609.24 S 957																					/-
2 615 \$ 1,098,540,40 \$ 957,609.24 \$ 957,609.																					LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO
2 615 \$ 1,098,540,40 \$ 957,609.24 \$ 957,609.24 \$ 957,609.24 \$ 957,609.24 \$ 957,609.24 \$ 957,609.24 \$ 957,609.24 \$ 957,609.24 \$ 957,609.24 \$ MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA \$ 957,609.24 \$ 957		2									2	613	\$ -	\$	638,810.58	\$ 638,810.58	\$ 638,810.58	\$ 638,810.58	\$ 638,810.58	\$ 638,810.58	
2 1 561 5 550,000.00 5 - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -																					MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, DEL
2 1 561 5 550,000.00 5 - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -								1			,	615	\$ 1,098,540,40	15	957.609.24	\$ 957,609.24	\$ 957,609.24	S 957,609.24	S 957,609.24	\$ 957,609.24	MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA
2 541 \$ 1,000,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - PARTIDA CANCELADA 2 612 \$ 3,085,648.37 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - PARTIDA CANCELADA 2 622 \$ - \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,	-++		-+	+	+	1	+	+		+	-										PARTIDA CANCELADA
REHABILITACION DE FACHADA DEL PALACO MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA. REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL. 2 622 \$ - \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 PUEBLA.											2	541	\$ 1,000,000.00	\$		\$ -	\$ -				
MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA.REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL 2 622 \$ - \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 PUEBLA.		2								ļ	2	612	\$ 3,085,648.37	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PARTIDA CANCELADA
PUEBLA.REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL. 2 622 \$ - \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.																					1 100
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUYOACO, 2 622 \$ - \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899.21 PUEBLA.																	1				
2 622 \$ - \$ 1,849,899.21 \$ 1,849,899																					
10 CT 0 CT												_			040 0 7:			6 4 840 800 33	6 4 840 800 34	6 1940 000 31	
		2							<u> </u>	1	2	622	\$ 17,819,193,00	5 12	851,952.09	\$ 12,851,952.09	\$ 12,851,952.09	S 12,851.952.09	\$ 12,851.952.09	\$ 12,851,952.09	POLEDA.

Z 3 EWE 2023