



Oficio No.: DOP/CIUY-078/2023

ASUNTO: Solicitud de validación de
Informe trimestral SRFT 2023.

Cuyoaco, Pue., a 13 de octubre de 2023.

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. IVAN CONRADO CAMACHO ROMERO
Presidente Municipal Constitucional
de Cuyoaco, Puebla.



Archivo. Control de Gestión.
C.e.p. Archivo

 Gobierno de Puebla <small>Estado Libre Soberano y Auténtico</small>	SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
13 OCT 2023	
	
RECIBIDO E/42SB/CGPSE	

Avenida Progreso #7, Colonia Centro, Cuyoaco, Puebla. C.P. 73780

Email: cuyoaco2021.2024.gob@gmail.com

MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA

DESTINO DEL GASTO. EJERCICIO 2023

TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
2023	3	PUE2303 0226369	Proyecto de Inversión	2,380,145.63	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y AV. 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 242439	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	24243	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.5, meta_modificada:1300.5]}	{geo1: [cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PUERTO CUYOACO, 7390 CUYOACO, CUYOACO PUEBLA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 5 DE MAYO AVENIDA INDUSTRIAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y AV. 5 DE MAYO MU, lon: -97.62185625, lat:19.6055403]}	05/06/23	02/09/23	2,380,145.63	2,380,145.63	2,380,145.63	2,380,145.63	2,380,145.63	2,380,145.63	{cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CON-CUY/R34-PS18018/2023, contratista:CONSEJUNIO DE HUIHUILLA, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:2380145.63, importe_modificado:2380145.63]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.5]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.5, meta_modificada:1300.5}	Terminado	Validado avances											
2023	3	PUE2303 0224855	Acción	110,386.98	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 155090	Otros Proyectos	15509	{meta1: [unidad_medida:PROYECTOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -97.621851, lat:19.605338]}	13/03/23	14/04/23	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	{cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CON-CUY/R3-PS23004/2023, contratista:EME CONSTRUCCIONES, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:110386.98, importe_modificado:110386.98]}	{meta1: [unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0]}	{unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}	Terminado	Validado avances												
2023	3	PUE2303 0226358	Proyecto de inversión	2,128,826.34	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO O MAS 000.00 AL O MAS 400.00 EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD POCHINTO MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA - 242037	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	24203	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0]}	{geo1: [cve_municipio:44, localidad:36, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA TRINIDAD PUELO LA TRINIDAD POCHINTO, 73986 RANCHO LAS DELICIAS (EX HACIENDA LA TRINIDAD), CUYOACO PUEBLA ENTRE CAMINO A LA TRINIDAD PROCHINTOC Y CALLE ACCESO PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN EL CAMI, lon: -97.55754217, lat:19.61120169]}	02/05/23	30/07/23	2,128,826.34	2,128,826.34	2,128,826.34	2,128,826.34	2,128,826.34	{cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CON-CUY/R3-PS23011/2023, contratista:MURRIETABO UFFECTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:2128826.34, importe_modificado:2128826.34]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}	Terminado	Validado avances												
2023	3	PUE2303 0224855	Acción	110,386.98	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 155091	Otros Proyectos	15509	{meta1: [unidad_medida:PROYECTOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -97.621851, lat:19.605338]}	13/03/23	14/04/23	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	{cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CON-CUY/R3-PS23007/2023, contratista:EME CONSTRUCCIONES, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:110386.98, importe_modificado:110386.98]}	{meta1: [unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0]}	{unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}	Terminado	Validado avances												



Clave	Fecha de corte	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Valor del Indicador	Presupuesto Medido	Unidad Medida	Objetivo	Dimensión del Indicador	Parámetro	Alcance programado	Alcance Realizado	Saldo en el Ejercicio	Riesgo	
2023	3	3	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	32.22222	32.22222	\$3,85838	46.87	Validado
2023	3	3	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	44.44444	44.44444	\$6,66667	37.5	Validado
2023	3	3	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2	Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	66.66667	\$1,09399	62.64	Validado
2023	3	3	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2	Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	66.66667	\$6,66667	100	Validado



MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA

INDICADORES, EJERCICIO 2023

TERCER TRIMESTRE 2023

Clave	Puede ser	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Nombre	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Máx. programada	Mín. Realizado	Sanidad en el Avance (%)	Nota	
2023	S	3	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios en la MIDS	Permita conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333	33.28333	99	96.07	Validado



MUNICIPIO DE CIUDAD DE PUERTO

EJERCICIO DEL GASTO, EJERCICIO 2023

TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo Registro	Clave de Registro	Tipo Recurso	Descripción Recurso	Clave Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen de Financiero	Estado G%*	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Subvenciones)	Comprometido	Desagotado	Disponible	Pagado	Observaciones (Ejecución)		
Puerto	Cuyoaco	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Sin Especificar	18904.57		1	Gasto corriente	441 Anales de personas	2428733	2428733	18904.57	18904.57	18904.57	18904.57	18904.57	Operación de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.	
Puerto	Cuyoaco	Partido gerencia	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			1	Gasto corriente	441 Anales de personas	4830000	4830000	179000.44	179000.44	179000.44	179000.44	179000.44	Operación de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.	
Puerto	Cuyoaco	Partido gerencia	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			1	Gasto corriente	511 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	220773.96	220773.96	220773.96	220773.96	220773.96	220773.96	220773.96	Operación de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.	
Puerto	Cuyoaco	Partido gerencia	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			2	Gasto de inversión	514 Diseño de terrenos y construcción de obras urbanización	3530000	4508971.87	4508971.87	4508971.87	4508971.87	4508971.87	4508971.87	4508971.87	Operación de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Puerto	Cuyoaco	Partido gerencia	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			2	Gasto de inversión	513 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8765439.96	9103668.00							Operación de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Puerto	Cuyoaco	Partido gerencia	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			2	Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	4383043.87	6084779.58							Operación de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Puerto	Cuyoaco	Partido gerencia	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			2	Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	4646073.21	1247537.36	1247537.36	623403.16	623403.16	623403.16	623403.16	623403.16	Operación de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Puerto	Cuyoaco	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	8729.41				Total del Programa Presupuestario	15215010	15215010	10143340	9666012.96	6202362.80	6202362.80	6202362.80	Operación de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.	
Puerto	Cuyoaco	Partido gerencia	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1	Gasto corriente	803 Otros convenios	760730.5	1399520	1399520	1399520					Operación de mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Cuyoaco	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco		1 corriente	Gasto	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	2634769.5	2000000	2000000	2000000	1166666.69	1166666.69	1166666.69	Validado	PAGO DE DEUDA POR ANTIPO DE PARTICIPACIONES (ACUERDO DE CALIBRO DEL DIA 22 de diciembre del 2022, SEGUNDO ACUERDO, PARRAFO QUINTO; ASIMISMO EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS SEÑALADOS PREVIAMENTE NO SEAN SUFICIENTES PARA CUBRIR EL DESTINO ESPECIFICO MENCIONADO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERA CUBRIR LOS FALTANTES RESPECTIVOS CON OTROS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2022, PAGO DE DEUDA AL CERESO DE LIBRES, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA EJERCICIO 2022	
Puebla	Cuyoaco	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco		1 corriente	Gasto	113 - Sueldos base al personal permanente	780000	780000	0	0	0	0	0	0	Validado	PAGO DE SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Cuyoaco	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco		1 corriente	Gasto	441 - Ayudas sociales personas	500000	620369.59	620369.59	620369.59	620369.59	620369.59	620369.59	620369.59	Validado	APOYOS SOCIALES: ADQUISICION DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.
Puebla	Cuyoaco	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco		1 corriente	Gasto	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	350000	350000	0	0	0	0	0	0	Validado	PAGO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE CUYOACO, AL RELLENO SANITARIO DE LIBRES 2022
Puebla	Cuyoaco	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco		2 Inversión	Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1025000	325000	0	0	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS
Puebla	Cuyoaco	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco		1 corriente	Gasto	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este caudal	1200000	1036367.03	0	0	0	0	0	0	Validado	Ejecución de proyectos productivos: ADQUISICION DE MAQUINARIA AGROPECUARIA PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.
Puebla	Cuyoaco	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco		2 Inversión	Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1025000	325000	0	0	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PUBLICA MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MORELOS
Puebla	Cuyoaco	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco		2 Inversión	Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1000000	300000	0	0	0	0	0	0	Validado	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES
Puebla	Cuyoaco	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco		2 Inversión	Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1078524	1242156.97	1242156.97	1242156.97	1242156.97	1242156.97	1242156.97	1242156.97	Validado	ADORNAMIENTO DE CALLES MIGUEL HIDALGO EIGNACIO ALLENDE, CGA SAN FCO., PRIVADA TATZALADEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.



MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA

EJERCICIO DEL GASTO, EJERCICIO 2023

TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave de Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia - Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 corriente	Gasto 271 - Vestuario y uniformes	450000	450000	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 corriente	Gasto 311 - Energía eléctrica	1980000	1980000	1749847.44	1980000	1356503	1356503	1356503	Validado	PAGO A C/P1 POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA 2022
Puebla	Cuyoaco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 corriente	Gasto 326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2430966	4410596.41	4410596.41	2430966	1866666.56	1866666.56	1866666.56	Validado	RENTA DE 2 CAMIONES VOLVO PARA RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA





NOMBRE DEL MUNICIPIO CUYOACO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FISM-DF											
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCAL	AVANCE PROGRAMATICO	ACTIVIDADES DE EJERCICIO	CONSERVACIONES	
PUE230302263699	2E+05	FB23013	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y AV. 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 242439	CUYOACO	\$ 2,380,145.83	\$ 2,380,145.83	\$ 2,380,145.83	\$ 2,380,145.83	\$ 2,380,145.83	\$ 2,380,145.83	\$ 2,380,145.83	\$ 2,380,145.83	100%	100%	1. 16E.08/16E	TERMINADO 3.7
PUE230302263583	2E+05	FB23011	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00 EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD POCHINTO MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA - 242037	LA TRINIDAD	\$ 2,127,978.26	\$ 2,127,978.26	\$ 2,127,978.26	\$ 2,127,978.26	\$ 2,127,978.26	\$ 2,127,978.26	\$ 2,127,978.26	\$ 2,127,978.26	100%	100%	2. 40E.00/ 16E	TERMINADO 3.7
PUE230302248556	2E+05	FB23007	332 Servicios de diseño, arquitectura y actividades relacionadas - 155091	ALLENDE	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	100%	100%	1/PROYECTO	TERMINADO 3.7
PUE230302248555	1E+05	FB23008	332 Servicios de diseño, arquitectura y actividades relacionadas - 155090	SANTIAGO XONACATLAN	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	\$ 110,386.98	100%	100%	1/PROYECTO	TERMINADO 3.7

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCAL	AVANCE PROGRAMATICO	ACTIVIDADES DE EJERCICIO	CONSERVACIONES	
ESTE TRIMESTRE																
SOLO GC																


Gobierno de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 13 OCT 2023

RECIBIDO
 C. 155090/98

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CUYOACO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	40.00	2	5	50.00	2	4	SE CUMPLE CON LA META DE ACUERDO A LO PLANEADO. LA DIFERENCIA ES POR LA REPRORORIZACION QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO
	3er. Trimestre	22.22	2	9	33.33	2	6	SE CUMPLE CON LA META DE ACUERDO A LO PLANEADO. LA DIFERENCIA ES POR LA REPRORORIZACION QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	14.29	2	14				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE. LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	40.00	2	5	25.00	1	4	LA DIFERENCIA ES POR LA REPRORORIZACION QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO
	3er. Trimestre	44.44	4	9	16.67	1	6	LA DIFERENCIA ES POR LA REPRORORIZACION QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	50.00	7	14				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE REPORTAN PROYECTOS PARA ESTE TRIMESTRE. LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	20.00	1	5	25.00	1	4	LA DIFERENCIA ES POR LA REPRORORIZACION QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO
	3er. Trimestre	33.33	3	9	50.00	3	6	LA DIFERENCIA ES POR LA REPRORORIZACION QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	35.71	5	14				

RECIBIDO
 13 OCT 2023
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Gobierno de Puebla



MUNICIPIO DE CUYOACO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	2,535,835.00	15,215,010.00	16.67	2,535,835.00	15,215,010.00	RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	41.67	6,339,587.50	15,215,010.00	41.67	6,339,587.50	15,215,010.00	RECURSO MINISTRADO
	3er. Trimestre	66.67	10,143,340.00	15,215,010.00	66.67	10,143,340.00	15,215,010.00	RECURSO MINISTRADO
	4to. Trimestre	100.00	15,215,010.00	15,215,010.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	4to. Trimestre	100.00	15,215,010.00	15,215,010.00				INDICADOR ANUAL
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	2.10	319,846.00	15,215,010.00	2.10	319,846.00	15,215,010.00	META ALCANZADA DE ACUERDO A LO PLANEADO. EL RECURSO SE EJERCE EN EL FINICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, POR LO QUE POR FICHA SE REFLEJARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
	2do. Trimestre	41.67	6,339,587.50	15,215,010.00	25.68	3,907,486.25	15,215,010.00	SE PRESENTA EL AVANCE, LA DIFERENCIA ES PORQUE NO SE EJERCE DENTRO DEL TRIMESTRE Y POR FICHA SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE
	3er. Trimestre	66.67	10,143,340.00	15,215,010.00	41.09	6,252,362.81	15,215,010.00	SE PRESENTA EL AVANCE, LA DIFERENCIA ES PORQUE NO SE EJERCE DENTRO DEL TRIMESTRE Y POR FICHA SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE
	4to. Trimestre	100.00	15,215,010.00	15,215,010.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	9.30	6,339,587.50	681,339.30	16.63	6,339,587.50	381,300.30	LA DIFERENCIA ES POR QUE SE TIENE UNA BAJA RECALCULACION
	4to. Trimestre	11.17	15,215,010.00	1,362,678.60				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	10.38	24,453,162.00	22,152,731.43				INDICADOR ANUAL


 Gobierno de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

RECIBIDO
 FEB 20 2023
 FALSBVCO/PSSE

CUYOACO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Fondo	Programa Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	44	1	2023	2	33	I	FAIS MUNICIPAL		1	\$18,304.57											LOS INTERESES SE APLICAN AL FINAL DEL EJERCICIO
		2										2	612	\$ 4,383,043.87	\$ 6,084,779.68	\$ 6,084,779.68	\$ 6,084,779.68	\$ 6,084,779.68	\$ 6,084,779.68	\$ 6,084,779.68	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO (SEGUNDA ETAPA), REHABILITACION DE PARQUE MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE 2 AULAS, MODULO SANITARIO CON DIRECCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA, PARA EL BACHILLERATO DIGITAL MO. 187, CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
		2										1	332	\$ 220,773.96	\$ 220,773.96	\$ 220,773.96	\$ 220,773.96	\$ 220,773.96	\$ 220,773.96	\$ 220,773.96	PAGO POR LA ELABORACION DEL PROYECTOS
		2										2	613	\$ 8,765,839.96	\$ 9,103,668.03	\$ 4,478,563.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CUYOACO, CONSTRUCCION DE POZO EN LOC. DE ALLENDE, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
		2										2	614	\$ 3,150,000.00	\$ 4,508,971.97	\$ 4,508,971.97	\$ 4,508,971.97	\$ 4,508,971.97	\$ 4,508,971.97	\$ 4,508,971.97	OBRA DE CONST OBRAS DE URBANIZACION: CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES DEL MUNICIPIO
		2										1	441	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,791,958.44	\$ 2,791,958.44	\$ 2,791,958.44	\$ 2,791,958.44	\$ 2,791,958.44	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO
		2										2	622	\$ 4,646,073.21	\$ 1,247,537.36	\$1,247,537.36	\$623,403.16	\$623,403.16	\$623,403.16	\$623,403.16	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL VALLE
21	44	1	2023	2	33	I	FORTAMUN		1	\$9,729.41				24,165,731.00	24,165,731.00	19,332,584.80	14,229,887.21	14,229,887.21	14,229,887.21	14,229,887.21	LOS INTERESES SE APLICAN AL FINAL DEL EJERCICIO
		2										1	311	\$ 1,980,000.00	\$ 1,980,000.00	\$ 1,749,847.44	\$ 1,980,000.00	1,356,503.00	1,356,503.00	1,356,503.00	PAGO A CFE POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA 2022
		2										1	113	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGO DE SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										1	326	\$ 2,430,966.00	\$ 4,410,596.41	\$ 4,410,596.41	\$ 2,430,966.00	\$ 1,866,666.56	\$ 1,866,666.56	\$ 1,866,666.56	RENTA DE 2 CAMIONES VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.
		2										1	358	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE CUYOACO, AL RELLENO SANITARIO DE LIBRES 2022
		2										1	853	\$ 760,750.50	\$ 1,395,520.00	\$ 120,369.59	\$ 1,395,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	APORTACION AL CERESO DE LIBRES, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA EJERCIO 2023
		2										2	614	\$ 1,078,524.00	\$ 1,242,156.97	\$ 1,242,156.97	\$ 1,242,156.97	\$ 1,242,156.97	\$ 1,242,156.97	\$ 1,242,156.97	ADOQUINAMIENTO DE CALLES MIGUEL HIDALGO EIGNACIO ALLENDE CDL SAN FCO., PRIVADA TATZALA DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA
		2										2	613	\$ 1,000,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES
		2										2	622	\$ 1,025,000.00	\$ 325,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS
		2										2	612	\$ 1,025,000.00	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PUBLICA MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MORELOS
		2										1	911	\$ 2,634,769.50	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,166,666.69	\$ 1,166,666.69	\$ 1,166,666.69	PAGO DE DEUDA POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (ACUERDO DE CALIBRO DEL DIA 22 de diciembre del 2022, SEGUNDO ACUERDO, PARRAFO QUINTO: ASIMISMO EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS SEÑALADOS PREVIAMENTE NO SEAN SUFICIENTES PARA CUBRIR EL DESTINO ESPECIFICO MENCIONADO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERA CUBRIR LOS

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

13 OCT 2023

RECIBIDO

CURSO

Ente Municipal	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modificado	Programa Presupuestario	Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
											1	271	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MEDICINALES DEL MUNICIPIO DE CUMACETA, MERIDA	
											1	441	\$ 500,000.00	620369.59	620369.59	620369.59	620369.59	620369.59	620369.59	SERVICIOS SOCIALES: ADQUISICION DE CERTIFICADOS CUANTO PARA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE CUMACETA, MERIDA	
											1	632	\$ 1,200,000.00	\$ 1,036,367.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OPERACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS: ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANEJO DE RESERVA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE CUMACETA, MERIDA	
													15,215,010.00	15,215,010.00	10,143,340.00	9,669,012.56	6,252,362.81	6,252,362.81	6,252,362.81		


Gobierno de Yucatán
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 13 OCT 2023

RECIBIDO
 F42/SB/CGPE