



GOBIERNO MUNICIPAL DE
CUYOACO, PUE.
2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA
2024-2027



Oficio No.: DOP/CUY-036/2025

ASUNTO: Solicitud de validación de
primer informe trimestral SRFT 2025.

Cuyoaco, Pue., a 15 de abril del 2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN, ejercicio 2024**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. IVAN CONRADO CAMACHO ROMERO
Presidente Municipal Constitucional
de Cuyoaco, Puebla.



GOBIERNO MUNICIPAL DE
CUYOACO, PUE.
2024 - 2027



Archivo. Control de Gestión.
C.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE CUYOACO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2025
PRIMER TRIMESTRE 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, NO SE REGISTRO DEBIDO A ADECUACIONES DE LINEAMENTOS Y PLATAFORMA CERRADA
	2do. Trimestre	0.00	0	9				
	3er. Trimestre	0.00	0	17				
	4to. Trimestre	0.00	0	18				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre			0		0	0	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, NO SE REGISTRO DEBIDO A ADECUACIONES DE LINEAMENTOS Y PLATAFORMA CERRADA
	2do. Trimestre	55.56	5	9				
	3er. Trimestre	64.71	11	17				
	4to. Trimestre	61.11	11	18				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0			0	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, NO SE REGISTRO DEBIDO A ADECUACIONES DE LINEAMENTOS Y PLATAFORMA CERRADA
	2do. Trimestre	44.44	4	9				
	3er. Trimestre	35.29	6	17				
	4to. Trimestre	38.89	7	18				



MUNICIPIO DE CUYOACO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	4,085,510.01	16,342,040.00	25.00	4,085,510.01	16,342,040.00	RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	50.00	8,171,020.02	16,342,040.00				
	3er. Trimestre	75.00	12,256,530.03	16,342,040.00				
	4to. Trimestre	100.00	16,342,040.00	16,342,040.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.36	2,673,787.14	16,342,040.00	16.36	2,673,787.14	16,342,040.00	META ALCANZADA DE ACUERDO A LO PLANEADO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN QUE SE REALIZÓ EN EL MUNICIPIO POR LA FECHA DE APLICACIÓN DEL RECURSO SE REFLEJARA A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE
	2do. Trimestre	50.00	8,171,020.02	16,342,040.00				
	3er. Trimestre	75.00	12,256,530.03	16,342,040.00				
	4to. Trimestre	100.00	16,342,040.00	16,342,040.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	20.35	8,171,020.02	401,455.00				
	4to. Trimestre	16.29	16,342,040.00	1,002,910.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	3.54	31,725,328.00	30,641,967.10				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	22.26	1,818,551.00	8,171,020.02				
	4to. Trimestre	22.26	3,637,102.00	16,342,040.00				





MUNICIPIO DE CUYOACO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.23	18,832.50	8,171,020.02				
	4to. Trimestre	0.44	72,000.00	16,342,040.00				

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,171,020.02				
	4to. Trimestre	0.00	0.00	16,342,040.00				

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,171,020.02				NO SE PLANEA RECURSO DESTINADOS A MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL
	4to. Trimestre	0.00	0.00	16,342,040.00				

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	44.77	3,658,230.73	8,171,020.02				
	4to. Trimestre	44.77	7,316,461.46	16,342,040.00				

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.29	1,658,238.27	8,171,020.02				
	4to. Trimestre	20.29	3,316,476.54	16,342,040.00				



15 ABR 2025
RECIBIDO
FI 11 /SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional



NOMBRE DEL MUNICIPIO CUYOACO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2025

FISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	Folio sifais	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FOLIOS EN REVISION EN PLATAFORMA SIFAIS	2666		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	CUYOACO	1,000,963.71											FOLIOS EN REVISION EN PLATAFORMA SIFAIS
FOLIOS EN REVISION EN PLATAFORMA SIFAIS	2944		EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO XONACATLAN, SAN ANDRÉS PAYUCA Y ALLENDE, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2025	SANTIAGO XONACATLAN	727,566.24											FOLIOS EN REVISION EN PLATAFORMA SIFAIS
FOLIOS EN REVISION EN PLATAFORMA SIFAIS	2945		EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO XONACATLAN, SAN ANDRÉS PAYUCA Y ALLENDE, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2025.	SAN ANDRES PAYUCA	909,457.80											FOLIOS EN REVISION EN PLATAFORMA SIFAIS
FOLIOS EN REVISION EN PLATAFORMA SIFAIS	2946		EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO XONACATLAN, SAN ANDRÉS PAYUCA Y ALLENDE, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2025.	ALLENDE	363,783.13											FOLIOS EN REVISION EN PLATAFORMA SIFAIS
FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE260102521445		FO25003	MANTENIMIENTO DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A SAN ISIDRO XICALAHUITA DE LA COL. SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	SANTIAGO XONACATLAN	1,125,746.28	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,748.28	1,125,749.29	100%	100%	5,600	m2	TERMINADO 1R
TMP_PUE250102521453		FO25004	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TEXALTERA DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	CUYOACO	1,091,566.88	1,091,569.88	1,091,569.88	1,091,569.88	1,091,569.88	1,091,569.88	1,091,569.88	100%	100%	5658	M2	TERMINADO 1R



MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA				DESTINO DEL GASTO. EJERCICIO 2025								PRIMER TRIMESTRE 2025										
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2025	1	PUE250102521445	Proyecto de Inversión	1,125,749.28	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125749.28, modificado:1125749.28}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A SAN ISIDRO XICALAHUATA DE LA COL. SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	FO25003	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A SAN ISIDRO XICALAHUATA DE LA COL. SAN FRANCISCO, lon:-97.60381428, lat:19.63041815}}	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,749.28	1,125,749.28	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-CUY/R33-FO25003/2025, contratista:ELEMET CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:1125749.28, importe_modificado:1125749.28}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5600.0}}	{2521445/proyecto_INICIO, 2521445/proyecto_PROCESO, 2521445/proyecto_FINAL, 2521445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado Registrado avances
2025	1	PUE250102521453	Proyecto de Inversión	1,091,589.86	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091589.86, modificado:1091589.86}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TEXALTERA DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	FO25004	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5658.0, meta_modificada:5658.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CAMINO RURAL TEXALTERA DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO, lon:-97.62094062, lat:19.60444279}}	1,091,589.86	1,091,589.86	1,091,589.86	1,091,589.86	1,091,589.86	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-CUY/R33-FO25004/2025, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:1091589.86, importe_modificado:1091589.86}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5658.0}}	{2521453/proyecto_INICIO, 2521453/proyecto_PROCESO, 2521453/proyecto_FINAL, 2521453/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado Registrado avances



Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave de Ramo	Descripción de Programa	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar				Total del Programa Presupuestario	24263560	24263560	7488986.33	0	0	0	0		[[{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Cuyoaco", "Observación":"LOS INTERESES SE APLICARÁN AL FINAL DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 614"}]]
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2750807.17	2750807.17	0	0	0	0	0	Validado	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO XONACATLAN, SAN ANDRES PAYUCA Y ALLENDE, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2025CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BARRIENTOS, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14073533.67	14073533.67	7488986.33	0	0	0	0	Validado	OBRA DE CONST OBRAS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLACONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TEMEXTLA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLAEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE (COLONIA IGNACIO ALLENDE), MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLACONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO DE LA MADRID EN LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLACONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PAYUCA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLACONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLACONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLAEQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE G. VICTORIA, BUENAVISTA DE GUERRERO, LA TRINIDAD Y E. ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.URBANIZACION, INCLUYE CONST. NUEVA, AMPLUACION, REMODELACION MANTENIMIENTO Y / O REPARACION DE OBRAS INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES,



Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave de Ramo	Descripción de Programa	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia - Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	530800	530800	0	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO XONACATLAN Y TEMEXTLA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Cuyoaco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6908419.16	6908419.16	0	0	0	0	0	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL:REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA.CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL MANUEL ARELLANO ESPINOZA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL LEONA VICARIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PAYUCA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.
Puebla	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	16342040	16342040	4085510.01	2673787.14	2673787.14	2673787.14	2673787.14		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Cuyoaco", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICARÁN AL FINAL DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 311"]]
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	817102	817102	0	0	0	0	0	Validado	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, AL CERESO DE LIBRES 2025
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con Instituciones de crédito	72000	72000	0	0	0	0	0	Validado	PAGO A CNA POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO 2025
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			2 - Gasto de Inversión	911 - Muebles de oficina y estantería	236090	236090	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			2 - Gasto de Inversión	941 - Vehículos y Equipo Terrestre	4394918.54	4394918.54	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.ADQUISICION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.



Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave de Ramo	Descripción de Programa	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	300000	300000	0	0	0	0	0	Validado	PAGO POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE CUYOACO, AL RELLENO SANITARIO 2025
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1498671.23	1498671.23	0	0	0	0	0	Validado	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	4277790.23	4277790.23	2217339.14	2217339.14	2217339.14	2217339.14	2217339.14	Validado	MANTENIMIENTO DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A SAN ISIDRO XICALAHUATA DE LA COL. SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLAMANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TEXALTERA DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLAREHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	516078	516078	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2520000	2520000	656448	456448	456448	456448	456448	Validado	PAGO A CFE POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA 2025
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1540000	1540000	1211722.87	0	0	0	0	Validado	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA
Puebla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cuyoaco			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	169390	169390	0	0	0	0	0	Validado	PAGO POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA



MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA

INDICADORES, EJERCICIO 2025

PRIMER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Progra ma Presup uestari o	Nombre del Programa Presupuestari o	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	25	100	Validado
2025	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado



MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA

INDICADORES, EJERCICIO 2025

PRIMER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.3614	16.3614	16.3614	100	Validado
2025	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado
2025	Puebla	Cuyoaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Gestión	Eficacia				N/D	Validado	

